

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 6 декабря 2018 г. № 6,
 в ред. по состоянию на 27 февраля 2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта
 Жилье

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Власов С.А.		Заместитель Губернатора Краснодарского края	
Руководитель регионального проекта	Федосов И.С.		Руководитель департамента строительства Краснодарского края	
Администратор регионального проекта	Шевченко И.Н.		Заместитель начальника отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"	
		Направление (подпрограмма)	Жилище	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	4,7300	2018	0,0000	4,5320	4,3320	4,2980	4,4900	5,0370	5,6470	-	-	-
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	2,8200	2018	2 500,0000	1,0500	0,8993	0,1821	0,2671	0,7405	1,1429	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	0,2000	0,4500	0,7500	1,2000	1,7000	2,2000	2,7000	3,2000	3,7000	4,2500	4,8000	5,6470
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	0,0000	0,0000	0,0300	0,0600	0,1000	0,1500	0,2500	0,4250	0,6000	0,7750	0,9500	1,1429

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
1.1	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	-	Миллион квадратных метров	0,0000	2018	-	4,5320	4,3320	4,2980	4,4900	5,0370	5,6470	-	-	Обеспечение развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья за счет создания условий по обеспечению социальной и инженерной инфраструктурой (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и другие), включая мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, в том числе реализации мероприятия по	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																предоставлению субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на строительство (реконструкцию) объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в рамках мероприятий стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
1.2	Вовлечены в оборот земельные участки (массивы), находящиеся в	-	-	0,0000	2018	-	-	36,0000	60,0000	-	-	-	-	-	Выделение земельных участков для целей комплексного	Оказание услуг (выполнение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	федеральной собственности, в целях жилищного строительства, в том числе в целях предоставления для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей															развития жилищного строительства, в том числе для целей передачи земельных участков семьям имеющим трёх и более детей, планируемых к обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков (массивов), в том числе: в 2020 году – Гулькевичский район 36,0 га; в 2021 году - город Армавир 60,0 га.	работ)
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																
2.1	Реализованы проекты по развитию	-	Единица	0,0000	2018	-	4,00 00	3,00 00	2,00 00	2,00 00	3,00 00	4,00 00	-	-	В рамках проектов жилищного	Строительство	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства																строительства осуществляется реализация мероприятия "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на строительство (реконструкцию) объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в рамках мероприятий стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации". В рамках реализации данного	(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>мероприятия планируется завершить строительством объекты транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры:</p> <p>2019 г. – 1 общеобразовательная организация в г. Краснодаре;</p> <p>2020 г. – 2 общеобразовательные организации в г. Краснодаре;</p> <p>2021 г. – 2 общеобразовательная организация, 1 дошкольная организация в г. Краснодаре;</p> <p>2022 г. – 1 общеобразовательная организация в г. Краснодаре;</p> <p>2023 г. – 1</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>дошкольная организация в г. Сочи;</p> <p>2024 г. – 1 объект канализационные очистные сооружения ст. Натухаевская (производительность 3500 м3/сутки), 1 напорный канализационный коллектор очищенных сточных вод в г. Анапа, 1 автомобильная дорога по ул. Константиновской в г. Краснодар;</p> <p>2025 г. – 1 ливневый коллектор в г. Краснодаре, 1 общеобразовательная организация в г.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	Сочи, 1 автомобильная дорога по ул. Выездной в г. Краснодар.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
1.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	975 409,80	1 773 457,90	2 152 868,00	2 515 817,80	5 034 158,80	3 565 629,60	16 017 341,90
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	975 409,80	1 773 457,90	2 152 868,00	2 515 817,80	5 034 158,80	3 565 629,60	16 017 341,90
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	907 130,10	1 649 315,20	2 012 543,80	2 363 122,30	4 747 593,70	3 331 066,40	15 010 771,50
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 649 315,20	2 012 543,80	2 363 122,30	4 747 593,70	3 331 066,40	14 103 641,40
1.1.1.1.1	<i>местным бюджетам</i>	0,00	1 649 315,20	2 012 543,80	2 363 122,30	4 747 593,70	3 331 066,40	14 103 641,40
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	68 279,70	1 773 457,90	2 152 868,00	2 515 817,80	5 034 158,80	3 565 629,60	15 110 211,80
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		975 409,80	1 773 457,90	2 152 868,00	2 515 817,80	5 034 158,80	3 565 629,60	16 017 341,90
консолидированный бюджет субъекта		975 409,80	1 773 457,90	2 152 868,00	2 515 817,80	5 034 158,80	3 565 629,60	16 017 341,90

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
1.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	0,00	150 000,0 0	300 000,0 0	450 000,0 0	600 000,0 0	750 000,0 0	900 000,0 0	1 050 000,0 00	1 300 000,0 00	1 900 000,0 00	2 400 000,0 00	3 331 066,40
ИТОГО:		0,00	150 000,0 0	300 000,0 0	450 000,0 0	600 000,0 0	750 000,0 0	900 000,0 0	1 050 000,0 00	1 300 000,0 00	1 900 000,0 00	2 400 000,0 00	3 331 066,40

7. Дополнительная информация

Наиболее значимые и заметные для общества укрупненные цели и задачи, предусматривающие их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения:

Увеличить ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья к концу 2024 года до 7,20 млн кв. м, в том числе за счет предоставления субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Динамика общего объема ввода жилья по Краснодарскому краю до 2024 года - прогноз осуществляется на основании показателей федерального проекта «Жилье» по субъектам Российской Федерации, подписанного Соглашения о реализации регионального проекта «Жилье (Краснодарский край)» на территории Краснодарского края от 1 февраля 2019 г. № 069-2019-F10044-1 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Краснодарским краем, а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года и предполагает достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Одним из драйверов развития жилищного строительства является доступность ипотечного кредитования за счет снижения процентной ставки.

Реализуя национальный проект, необходимо стимулировать одновременно спрос и предложение на рынке жилья. Повысить платежеспособный спрос предполагается путем дальнейшего развития институтов долгосрочного кредитования: ипотечного кредитования для приобретения жилья; системы жилищно-накопительных вкладов, кредитования участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов; кредитования индивидуального жилищного строительства.

В результате снижения процентных ставок по ипотечным кредитам и оказания государственной поддержки для семей с детьми и других категорий граждан по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам в 2018 году в Краснодарском крае наблюдался рост ипотечного рынка. Так за 2018 год выдано населению края 43,7 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 78 млрд рублей, это в 1,5 раза больше ипотечных кредитов чем за 2017 год, а в стоимостном выражении (рублях) в 1,6 раза.

Средневзвешенная процентная ставка по жилищным ипотечным кредитам за отчетный период составила 9,47%, средневзвешенный срок кредитования 207,4 месяцев (17,3 года).

Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства оказывается поддержка из федерального бюджета бюджету Краснодарского края в целях предоставления субсидий из консолидированного (федеральный и краевого бюджетов) муниципальным образованиям Краснодарского края на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства в целях стимулирования дополнительного ввода жилья:

в 2017 году на реализацию данного мероприятия из федерального бюджета были выделены средства в размере 1,7 млрд рублей на строительство 11 объектов социальной инфраструктуры в рамках 8 проектов жилищного строительства. Введено в эксплуатацию 2,82 млн кв. м жилья;

в 2018 году на реализацию указанного мероприятия из федерального бюджета были выделены средства в размере 0,8 млрд рублей на строительство 7 объектов социальной инфраструктуры в рамках 5 проектов жилищного строительства. Введено в эксплуатацию 3,0 млн кв. м жилья.

В рамках данного мероприятия в муниципальном образовании город Сочи и город Новороссийск введены в эксплуатацию 2 общеобразовательных организации общей вместимостью 1500 мест.

На развитие жилищного строительства также решающую роль оказывает эффективное использование земельных участков, выделяемых для целей жилищного строительства.

По результатам анализа совместной работы администрации Краснодарского края с Фондом «РЖС» по вовлечению в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения в целях жилищного строительства на территории муниципального образования город Краснодар установлено

С 2011 года Фондом «РЖС» с аукционов были предоставлены 42 земельных участка общей площадью 810 га. Из них:

650 га в целях жилищного строительства (58%);

41 га для иного строительства (4%);

119 га для промышленного строительства (11%).

Кроме того, для развития инженерной и социальной инфраструктуры предоставлено 5 земельных участков площадью 638,3 га. Среди них наиболее значимые:

для размещения городского кладбища – 300 га;

для предоставления многодетным семьям – 260 га;

под строительство электрической подстанции – 5,2 га;

для строительства школы – 6,7 га;

для размещения промышленного парка – 66,4 га.

Вместе с тем, мониторинг освоения указанных территорий показывает, что свыше 47% земельных участков не осваиваются или осваиваются с нарушением установленных сроков.

Одной из основных причин является отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры.

Кроме того, помимо земель, по которым проводил аукционы Фонд «РЖС» и в последующем «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), полномочия по распоряжению участками передавались администрации Краснодарского края. Таких земельных участков было предоставлено 11 общей площадью 516 га.

В целом с 2005 года было предоставлено хозяйствующим субъектам свыше 3061 га земель сельскохозяйственного назначения. В результате только на территории муниципального образования город Краснодар планируется освоение земельных участков площадью 4,7 тыс. га, с расчетной численностью населения свыше 600 тысяч человек. При этом официальная численность населения города в 2019 году составляет 1 млн. человек.

Поэтому для увеличения темпов строительства жилых зданий необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению ранее вовлеченных в оборот земельных участков необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Строительство жилья невозможно без развития систем коммунальной инфраструктуры, таким образом проблема обеспечения данных участков инженерной инфраструктурой является из наиболее значимых. По разным оценкам, стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры сегодня составляет 10–30 % себестоимости квадратного метра жилья.

Частичное инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, шт.

По состоянию на 1 января 2019 г. в Краснодарском крае проживает 72 417 многодетных семей, в них 238 094 детей, из них имеют право на обеспечение земельным участком – 20 207 семей. Ежеквартально количество семей увеличивается примерно на 700.

Площадь предоставляемого земельного участка составляет в среднем от 8 до 10 соток. Прогнозное финансирование обеспечения указанного количества земельных участков инженерной инфраструктурой (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение) составляет более 8,0 млрд рублей, при этом необходимо учитывать факт, что также потребуются строительство объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы).

В период с 2013 по 2018 год в обеспечении сетями приняло участие 2 муниципальных образования, с 52 инвестиционными проектами, общим количеством 10 894 земельных участков (в том числе для многодетных 9 627 участка). По итогам проведенной работы в этот период обеспечено сетями 5 800 участков, направлено более 809,9 млн рублей средств краевого бюджета.

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации поручено в течение 3 лет (до 2019 года) устранить очередь многодетных семей на обеспечение земельными участками с подведенной инфраструктурой, в том числе путем оказания таким семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (поручение Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А., по итогам социального Форума «Эффективная

социальная политика: новые решения» в г. Санкт-Петербурге 25 марта 2016 г., ДМ-П12-1826 от 2 апреля 2016 года).

Однако, при таких темпах роста количества многодетных семей вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в указанные сроки не будет решен. Также необходимо четко понимать, что несмотря на построенные инженерные сети, не все многодетные семьи смогут приступить к строительству домовладений.

Необходимо найти пути решения как стимулировать это строительство, при этом оказав необходимую помощь указанной категории граждан в рамках действующих государственных программ, с привлечением внебюджетного финансирования.

Один из вариантов, предложенных администрацией Краснодарского края в 2016 году, основан на строительстве жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов экономического класса до 3-х этажей, в настоящее время стандартного жилья, с отделкой «под ключ», путем бесплатной передачи жилых помещений многодетным семьям, из расчета ориентировочно 100 кв. м земельного участка – 10 кв. м общей площади.

Необходимо комплексное решение вопроса, с выделением средств федерального бюджета на строительство инженерной инфраструктуры в рамках действующих государственных программ, либо его реализации с применением механизма государственно-частного партнерства. Соответствующие предложения были ранее направлены администрацией Краснодарского края в Минстрой России, первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания Российской Федерации Чернецкому А.М., первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания Российской Федерации Калашникову С.В., руководителю региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А., председателю Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Плетневой Т.В., в январе 2019 г. направлено соответствующее обращение Председателю Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Кутепову А.В.

Оказание поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей.

Мероприятия по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий осуществляется в рамках следующих государственных программ: подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» Государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 967.

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 октября 2013 г.

№ 1204.

подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 938.

Мероприятие по разработке и актуализация действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве, стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации отнесено к сфере технического регулирования.

На основании статей 6 и 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ) техническое регулирование в области

градостроительной деятельности относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации и не относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Производством стройматериалов в крае занимаются 44 крупных и средних предприятия, а также более 900 – субъектов малого бизнеса. В отрасли занято более 20 тыс. человек.

В крае производится широкий круг продукции. Промышленность строительных материалов полностью обеспечивает потребности экономики края, и часть продукции (цемент, гипсовая продукция, сборный железобетон, тротуарная плитка, стеновые материалы и нерудные строительные материалы) вывозится за его пределы.

К наиболее крупным предприятиям региона относятся ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», ООО «Атакайцемент» (производители цемента), ООО «Кнауф Гипс Кубань» (производство гипсовых плит, строительных смесей, отделочных материалов), ООО «Выбор-С» (тротуарная плитка), ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» (газобетонные блоки автоклавного твердения), ООО «Губский кирпичный завод», ОАО «Славянский кирпич» (керамический строительный кирпич), ЗАО «ОБД» (производство конструкций для объемно-блочного домостроения, изделий из бетона).

Загрузка производственных мощностей в производстве основных строительных материалов составляет около 65%.

Учитывая, что в соответствии с федеральным проектом «Жилье» к 2024 году планируется увеличить объемы строительства жилых домов в 1,5 раза, потребуется увеличение потребления строительных материалов, механизмов, комплектующих и др. При полной загрузке действующих мощностей и ввода новых за счет модернизации действующих и строительства новых производств потребности жилищного строительства в основных строительных материалах будут обеспечены.

В то же время существует ряд факторов, сдерживающих развитие промышленности строительных материалов на территории Краснодарского края. В том числе это:

высокая степень износа основных производственных фондов;

низкая производительность труда;

дефицит квалифицированных кадров;

наличие административных барьеров при осуществлении перевода земельных участков, на которые выдана лицензия на право пользования недрами из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в крае реализуются инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации действующих предприятий и строительству новых мощностей по выпуску промышленных товаров, необходимых для строительства зданий и сооружений, это производство цемента, фиброцементных изделий, сухих строительных смесей и гипсокартонных плит, плитки и элементов благоустройства, метизов, кабельной продукции и т.д.

Мероприятия по снижению административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края издан приказ №167 от 29 июня 2016 г. «Об утверждении Порядка рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдачи решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Краснодарского края», которым утвержден Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдачи решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Краснодарского края.

Разработаны проекты типовых административных регламентов по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», «Выдача градостроительных

планов земельных участков», «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

В Краснодарском крае реализуется государственная программа «Развитие образования» в рамках которой решается задача развития системы непрерывного профессионального образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Программой предусмотрено расширение спектра программ профессионального обучения и программ дополнительного профессионального образования для востребованных отраслей экономики, а также системы неформального обучения взрослых всех возрастов, в том числе за счет поддержки расширения предложений «опорных» учреждений на этом рынке. Обеспечивается создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был разработан паспорт региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденный протоколом по итогам заседания регионального проектного комитета от 13.12.2018 № 7.

Региональным проектом «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» к концу 2021 года в Краснодарском крае за счет средств федеральной поддержки планируется создать 1 центр опережающей профессиональной подготовки, на базе которого планируется повысить квалификацию и переобучить квалифицированных рабочих по направлениям предприятий, в том строительных организаций. Планируется, что ежегодно будут проходить обучение по программам повышению квалификации специалистов, в том числе в области архитектуры, градостроительства и строительства 10,3 тыс. человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году								
1.1	Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Обеспечение развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья за счет создания условий по обеспечению социальной и инженерной инфраструктурой (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и другие), включая мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, в том числе реализации мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на строительство (реконструкцию) объектов	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в рамках мероприятий стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Осуществлена разработка прогноза	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Осуществление контроля достижения целевого показателя по вводу жилья в эксплуатацию"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея (Краснодарстат)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Осуществлена разработка совместно с муниципальными образованиями Краснодарского края долгосрочного прогноза показателей по вводу жилья в эксплуатацию	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Осуществление контроля достижения целевых показателей по вводу жилья"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея (Краснодарстат)	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Осуществлена разработка совместно с муниципальными образованиями Краснодарского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		долгосрочного прогноза показателей по вводу жилья в эксплуатацию		
1.1.6	Контрольная точка "Осуществление контроля достижения целевых показателей по вводу жилья", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея (Краснодарстат)	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Осуществление контроля достижения целевых показателей по вводу жилья"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея (Краснодарстат)	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Осуществление контроля	-	29.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижения целевых показателей по вводу жилья"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		от управления федеральной государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея (Краснодарстат)		
1.1.9	Контрольная точка "Осуществление прогноза показателя по вводу жилья в Краснодарском крае"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат) и от муниципальных образований Краснодарского края	-	.
1.1.10	Контрольная точка "Осуществление контроля достижения показателя по вводу жилья "	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат) и от муниципальных образований	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		Краснодарского края		
1.1.11	Контрольная точка "Осуществление прогноза показателя по вводу жилья в Краснодарском крае"	-	13.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат) и от муниципальных образований Краснодарского края	-	.
1.1.12	Контрольная точка "Осуществление мониторинга социально-экономического развития строительной отрасли "	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и от муниципальных образований Краснодарского края	-	.
1.1.13	Контрольная точка "Осуществление прогноза достижения показателя по вводу жилья "	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		Республике Адыгея (Краснодарстат) и от муниципальных образований Краснодарского края		
1.1.14	Контрольная точка "Осуществление контроля достижения целевых показателей по вводу жилья в эксплуатацию"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Т.В.	Прочий тип документа Анализ данных полученных от управления федеральной государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея (Краснодарстат) и от муниципальных образований Краснодарского края.	-	.
1.2	Результат "Вовлечены в оборот земельные участки (массивы), находящиеся в федеральной собственности, в целях жилищного строительства, в том числе в целях предоставления для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей"	01.01.2020	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сердюкова Е.М.	Выделение земельных участков для целей комплексного развития жилищного строительства, в том числе для целей передачи земельных участков семьям имеющим трёх и более детей, планируемых к обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков (массивов), в том числе: в 2020 году –	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Гулькевичский район 36,0 га; в 2021 году - город Армавир 60,0 га.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сердюкова Е.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сердюкова Е.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сердюкова Е.М.	Прочий тип документа Договор аренды, заключенный с гражданами,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		имеющими трех и более детей. Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края о распределение земельных участков.		
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сердюкова Е.М.	Прочий тип документа Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сердюкова Е.М.	Прочий тип документа Договоры аренды, заключенные с гражданами, имеющими трех и более детей. Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края о распределение земельных участков.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Проведение мероприятий по распределению земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, муниципальным образованием город Армавир"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сердюкова Е.М.	Прочий тип документа Реестр граждан, желающих приобрести земельные участки в собственность бесплатно	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сердюкова Е.М.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в муниципальном	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сердюкова Е.М.	Прочий тип документа Распоряжение департамента имущественных отношений Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовании город Армавир", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья								
2.1	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	В рамках проектов жилищного строительства осуществляется реализация мероприятия "Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на строительство (реконструкцию) объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в рамках мероприятий стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации". В рамках реализации данного мероприятия планируется завершить строительством объекты транспортной, социальной и инженерной	Да	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>инфраструктуры: 2019 г. – 1 общеобразовательная организация в г. Краснодаре; 2020 г. – 2 общеобразовательные организации в г. Краснодаре; 2021 г. – 2 общеобразовательная организация, 1 дошкольная организация в г. Краснодаре; 2022 г. – 1 общеобразовательная организация в г. Краснодаре; 2023 г. – 1 дошкольная организация в г. Сочи; 2024 г. – 1 объект канализационные очистные сооружения ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сутки), 1 напорный канализационный коллектор очищенных сточных вод в г. Анапа, 1 автомобильная дорога по ул. Константиновской в г.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Краснодар; 2025 г. – 1 ливневый коллектор в г. Краснодаре, 1 общеобразовательная организация в г. Сочи, 1 автомобильная дорога по ул. Выездной в г. Краснодар.		
2.1.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2019	05	06	Мысаков М.С.	Постановление Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края утверждено	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мысаков М.С.	Акт Форма КС-14	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	завершены"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	15.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первышов Е.А.	Акт установки оборудования.	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первышов Е.А.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Мысаков М.С.	Постановление Проект постановления согласовывается в органах исполнительной власти Краснодарского края	-	-
2.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.06.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	18.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.11.2019	16	12	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство, реконструкцию	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	02.12.2019	12	18	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Акт Акт поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Произведена"	-	27.12.2019	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Реестр на открытие предельных объемов финансирования		
2.1.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Отчет Муниципальным образованием представлен отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства		
2.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Отчет Отчет в системе "Электронный бюджет"	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику по объекту «Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи»"	-	28.02.2021	03	12	Копайгородский А.С.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи»"	-	28.02.2021	03	13	Копайгородский А.С.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	-
2.1.21	Контрольная точка	-	25.03.2021	01	11	Первышов	Акт Форма КС-14	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Строительно-монтажные работы завершены на объекте «Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района г.Краснодара» "					Е.А.			
2.1.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре" на конец отчетного периода - 70 %"	-	31.03.2021	03	23	Первышов Е.А.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	-
2.1.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец отчетного периода - 55 %"	-	31.03.2021	03	24	Первышов Е.А.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	-
2.1.24	Контрольная точка "Техническая	-	31.03.2021	21	26	Первышов	Отчет о выполнении	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная" на конец отчетного периода - 80 %"					Е.А.	графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.		
2.1.25	Контрольная точка "Получено заключение органа государственного строительного надзора по объекту «Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района г.Краснодара» "	-	21.04.2021	07	16	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	.
2.1.26	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту «Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи»"	-	30.04.2021	05	14	Копайгородский А.С.	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	-
2.1.27	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту «Общеобразовательная школа на	-	30.04.2021	06	15	Копайгородский А.С.	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи»"								
2.1.28	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт по объекту «Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи»"	-	30.04.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копайгородский А.С.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	-
2.1.29	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи»"	-	30.04.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копайгородский А.С.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	-
2.1.30	Контрольная точка "Объект «Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского	-	30.04.2021	11	20	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	района г.Краснодара» введен в эксплуатацию"								
2.1.31	Контрольная точка "Проведение закупочной процедуры по приобретению оборудования на объекте «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул.Изобильной, в г.Краснодаре»"	-	31.05.2021	15	19	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи в соответствие с муниципальным контрактом	-	-
2.1.32	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены на объекте «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Изобильной, в г.Краснодаре»"	-	01.06.2021	03	29	Первышов Е.А.	Акт Форма КС-11	-	-
2.1.33	Контрольная точка "Оборудование установлено на объекте «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул.Изобильной, в г.Краснодаре»"	-	15.06.2021	17	21	Первышов Е.А.	Акт установки оборудования	-	-
2.1.34	Контрольная точка "Закрепление в оперативное управление за муниципальным бюджетным учреждением для дальнейшей эксплуатации объекта "Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района г.Краснодара" "	-	15.06.2021	16	38	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН в целях подтверждения права оперативного управления по объекту	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.35	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию на объекте «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул.Изобильной, в г.Краснодаре»"	-	30.06.2021	22	32	Первышов Е.А.	Акт Акта ввода в эксплуатацию оборудования	-	-
2.1.36	Контрольная точка "Оборудование установлено на объекте Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос.Знаменский - пос. Зеленопольский в г. Краснодаре. II этап.""	-	30.06.2021	21	03	Первышов Е.А.	Акт Акта установки оборудования	-	-
2.1.37	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре" на конец отчетного периода - 80 %""	-	30.06.2021	08	28	Первышов Е.А.	Отчет Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	-
2.1.38	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар,	-	30.06.2021	09	39	Первышов Е.А.	Отчет Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец отчетного периода - 66 %"						(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов		
2.1.39	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства "Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района г.Краснодара" за отчетный период - 100 %" "	-	30.06.2021	24	26	Первышов Е.А.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	.
2.1.40	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная" на конец отчетного периода - 100 %"	-	30.06.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первышов Е.А.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	.
2.1.41	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию на объекте	-	15.07.2021	22	37	Первышов Е.А.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос.Знаменский - пос. Зеленопольский в г. Краснодаре. II этап."								
2.1.42	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены на объекте "Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский -пос.Зеленопольский в г. Краснодаре. II этап"	-	15.07.2021	23	30	Первышов Е.А.	Акт Форма КС-11	-	-
2.1.43	Контрольная точка "Получено заключение органа государственного строительного надзора по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул.Изобильной, в г.Краснодаре»"	-	31.07.2021	21	32	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
2.1.44	Контрольная точка "Получено заключение органа государственного строительного надзора по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре»"	-	31.07.2021	28	33	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
2.1.45	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального	-	01.08.2021	23	33	Первышов Е.А.	Отчет Отчет о выполнении графика выполнения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительства "Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре" на конец отчетного периода - 100 %"						мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.		
2.1.46	Контрольная точка "Объект «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул.Изобильной в г.Краснодаре» введен в эксплуатацию"	-	10.08.2021	29	34	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
2.1.47	Контрольная точка "Объект «Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре» введен в эксплуатацию""	-	10.08.2021	28	35	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
2.1.48	Контрольная точка "Закрепление в оперативное управление за муниципальным бюджетным учреждением для дальнейшей эксплуатации объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная""	-	15.08.2021	32	36	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН в целях подтверждения права оперативного управления по объекту	-	-
2.1.49	Контрольная точка "Закрепление	-	15.08.2021	33	37	Первышов	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в оперативное управление за муниципальным бюджетным учреждением для дальнейшей эксплуатации объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре""					Е.А.	Выписка из ЕГРН в целях подтверждения права оперативного управления по объекту		
2.1.50	Контрольная точка "Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности по объекту "Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная""	-	31.08.2021	34	04	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществления образовательной деятельности	-	-
2.1.51	Контрольная точка "Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности по объекту "Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре""	-	31.08.2021	33	04	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществления образовательной деятельности	-	-
2.1.52	Контрольная точка "Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности по объекту "Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района г.Краснодара"" , значение: 0.0000	-	31.08.2021	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Первышов Е.А.	Прочий тип документа Лицензия на осуществления образовательной деятельности	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.53	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец отчетного периода - 75 %", значение: 0.0000	-	30.09.2021	24	42	Первышов Е.А.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов	-	-
2.1.54	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документация по объекту: "Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сутки)""", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дяченко И.А.	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.55	Контрольная точка "Заключено соглашение с администрацией муниципального образования г. Новороссийск по объекту: "Строительство канализационных очистных	-	15.11.2021	40	42	Дяченко И.А.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сутки)"" , значение: 0.0000								
2.1.56	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Мысаков М.С.		-	-
2.1.57	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.		-	-
2.1.58	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ.ул. Конгрессная на конец отчетного периода - 85%" ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Первышов Е.А.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.1.59	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сутки)»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дяченко И.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.60	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения для заключения контракта на СМР по объекту: "Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)"", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко А.В.	Прочий тип документа Извещение	-	.
2.1.61	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства «Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Копайгородский А.С.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Бытха» Хостинского района г. Сочи» - 9 %", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.		
2.1.62	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи» - 7 %", значение: 0.0000	-	31.03.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копайгородский А.С.	Отчет Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	.
2.1.63	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский район, внутригородской округ, ул. Конгрессная на конец отчетного периода - 100% ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.А.	Отчет Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов	-	.
2.1.64	Контрольная точка "Заключен	-	01.04.2022	Взаимо	Взаимо	Кравченко	Прочий тип документа	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальный контракт на проведение СМР по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений ст.Натухаевская (производительностью 3500 м3/сутки)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.В.	Муниципальный контракт		
2.1.65	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта "Строительство канализационных очистных сооружений ст.Натухаевская (производительностью 3500 м3/сутки)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	.
2.1.66	Контрольная точка "Проведение закупочной процедуры по приобретению оборудования на объекте общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная", значение: 0.0000	-	15.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеевко А.А.	Акт приема-передачи в соответствие с муниципальным контрактом	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.1.67	Контрольная точка "Оборудование установлено на объекте "общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский район Внутригородской округ. ул. Конгрессная" ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.А.	Акт установки оборудования	-	.
2.1.68	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства «Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи» на конец отчетного периода - 14 %", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Копайгородский А.С.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	.
2.1.69	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне	-	01.07.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Копайгородский А.С.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи» на конец отчетного периода - 14 %" ", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.		
2.1.70	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию на объекте"Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский район Внутригородской округ, ул. Конгрессная" ", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Алексеев А.А.	Акт Акта ввода в эксплуатацию	-	.
2.1.71	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены на объекте "Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г. Краснодар, прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная" ", значение: 0.0000	-	15.07.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.А.	Акт Форма КС-11	-	.
2.1.72	Контрольная точка "Разработана	-	15.07.2022	Взаимо	Взаимо	Алексеев	Прочий тип документа	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектно-сметная документация по объекту: "Ливневый коллектор в г. Краснодаре "Западный", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.А.	проектно-сметная документация		
2.1.73	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора по объекту «Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная, получено", значение: 0.0000	-	01.08.2022	16	19	Алексеевко А.А.	Прочий тип документа документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	.
2.1.74	Контрольная точка "Объект «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная» введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	10.08.2022	18	20	Алексеевко А.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	.
2.1.75	Контрольная точка "Закрепление в оперативное управление за муниципальным бюджетным	-	15.08.2022	19	21	Алексеевко А.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН в целях подтверждения права	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждением для дальнейшей эксплуатации объекта "Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная", значение: 0.0000						оперативного управления по объекту		
2.1.76	Контрольная точка "Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности по объекту "Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная", значение: 0.0000	-	31.08.2022	20	24	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Лицензия на осуществления образовательной деятельности	-	-
2.1.77	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документация по объекту: "Ливневый коллектор в г. Краснодаре "Западный"", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.А.	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.78	Контрольная точка "Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар,	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеев А.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная открыта для учащихся ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.79	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства«Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи» на конец отчетного периода - 20 %", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Копайгородский А.С.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	.
2.1.80	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи» на конец отчетного периода - 21 %", значение: 0.0000	-	30.09.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копайгородский А.С.	Прочий тип документа Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							строительства.		
2.1.81	Контрольная точка "СМР начаты по объекту: "Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)""", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко А.В.	Прочий тип документа Отчет муниципального образования	-	.
2.1.82	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения для заключения контракта на СМР по объекту: "Ливневой коллектор в г. Краснодаре "Западный""", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.А.	Прочий тип документа Извещение	-	.
2.1.83	Контрольная точка "Заключено соглашение с администрацией муниципального образования г. Краснодар по объекту: "Ливневый коллектор в г. Краснодаре "Западный""",	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеев А.А.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.84	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.		-	-
2.1.85	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.		-	-
2.1.86	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	30	Копайгородский А.С.	Отчет о выполнении графика выполнения	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительства «Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи» на конец отчетного периода - 26 %", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.		
2.1.87	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи» на конец отчетного периода - 28 %", значение: 0.0000	-	31.12.2022	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копайгородский А.С.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	.
2.1.88	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт по объекту "Ливневый коллектор в г. Краснодаре "Западный" ", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Алексеев А.А.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
2.1.89	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) объекта "Ливневой коллектор в г. Краснодаре "Западный" ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Алексеев А.А.	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	.
2.1.90	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства «Строительство канализационных очистных сооружений ст.Натухаевская (производительностью 3500 м3/сутки)» - 5 %", значение: 0.0000	-	31.12.2022	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко А.В.	Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.	-	.
2.1.91	Контрольная точка "Муниципальными образованиями представлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Меновщиков П.В.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	принятых в целях их достижения."			ьными точками отсутствует					
2.1.92	Контрольная точка "Муниципальными образованиями представлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения."	-	05.07.2023	05	09	Меновщиков П.В.	Отчет отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.	-	.
2.1.93	Контрольная точка "Муниципальными образованиями представлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения."	-	05.10.2023	09	10	Меновщиков П.В.	Отчет отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	-	.
2.1.94	Контрольная точка "Объект введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Штука	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	09	Копайгородский А.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.95	Контрольная точка "Техническая готовность объектов капитального строительства которых осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Жилье"", значение: 0.0000, Процент	-	29.12.2023	09	04	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства/отчет о ходе строительно-монтажных работ/КС-3/иное	-	.
2.1.96	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения для заключения контрактов на СМР ", значение: 2.0000, Штука	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Наумов Е.М.	Прочий тип документа Извещение/иное	-	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.97	Контрольная точка "Контракт на	-	01.04.2024	Взаимо	Взаимо	Наумов Е.М.	Прочий тип документа	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.100	Контрольная точка "Муниципальными образованиями представлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения."	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Меновщиков П.В.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.	-	.
2.1.101	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Штука	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Постановление о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	-	.
2.1.102	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Штука	-	28.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.103	Контрольная точка "Техническая готовность объектов капитального строительства которых осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Жилье"", значение: 0.0000, Процент	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства/отчет о ходе строительно-монтажных работ/КС-3/иное	-	.
2.1.104	Контрольная точка "Объекты введены в эксплуатацию", Штука	-	28.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швец В.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Жилье

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2018	-	4,00	3,00	2,00	2,00	3,00	4,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	-	4,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>город Новороссийск</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>город Краснодар</i>	Единица	0	2018	-	4,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-
<i>город-курорт Сочи</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Федосов И. С.	Руководитель департамента строительства Краснодарского края	-	10
2	Администратор регионального проекта	Шевченко И. Н.	Заместитель начальника отдела	Мавриди К. П.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	1
4	Участник проекта	Меновщиков П. В.	Начальник отдела	Ульчич С. С.	30
5	Участник проекта	Шабанова Т. В.	Начальник отдела	-	5
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мысаков М. С.	Первый заместитель руководителя	-	1
7	Участник регионального проекта	Антипов В. В.	Заместитель начальника отдела жилищного строительства	Меновщиков П. В.	30

8	Участник регионального проекта	Ховякова Т. К.	Ведущий консультант отдела развития жилищных программ управления реализации государственной политики в области строительства департамента строительства Краснодарского края	Меновщиков П. В.	10
9	Участник регионального проекта	Меновщиков П. В.	Начальник отдела	Ульич С. С.	30
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шабанова Т. В.	Начальник отдела	-	5
11	Участник регионального проекта	Трофимова И. В.	Главный консультант отдела взаимодействия с предприятиями строительного комплекса управления реализации государственной политики в области строительства департамента строительства Краснодарского края	Шабанова Т. В.	2
Вовлечены в оборот земельные участки (массивы), находящиеся в федеральной собственности, в целях жилищного строительства, в том числе в целях предоставления для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сердюкова Е. М.	Первый заместитель руководителя департамента	-	1