

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 15 июля 2019 г. № 9, в
 ред. от 25 марта 2024 г.)

П А С П О Р Т регионального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения			
Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	21.04.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Прошунин А.Г.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Переверзев А.Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Смаглюк А.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	3	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	4	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышена безопасность участников дорожного движения															
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	4,3200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6200	3,3700	3,1700	-	-	ЕМИСС
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	18,7900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,8800	12,9000	12,1600	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	0,2400	0,4000	0,5700	0,7800	1,0200	1,3300	1,6600	2,0900	2,4400	2,7900	3,0600	3,3700
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	0,9100	1,5100	2,1600	2,9700	3,9000	5,0900	6,3600	8,0300	9,3700	10,6900	11,7600	12,9000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Повышена безопасность участников дорожного движения																
1.1	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	-	Условная единица	0,0000	2017	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально- правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, обеспечение информационного сопровождения мероприятий регионального проекта*</p> <p>*мероприятия по установке стационарных камер</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>фотовидеофиксаци и нарушений правил дорожного движения выполняются в рамках регионального проекта Краснодарского края «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси. Проведены конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															легкового такси - в 2019 г. 2 конкурса; - в 2020 г. 2 конкурса; - в 2021 г. 2 конкурса; - в 2022 г. 2 конкурса; - в 2023 г. 2 конкурса; - в 2024 г. 2 конкурса.	
1.2	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах На средства государственной программы	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 г. №1039, приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: - в 2020 году 65 единиц;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																- в 2021 году 4202 единица; - в 2022 году 3208 единица.	
1.3	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата	
1.4	Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение	-	Условная штука	0,0000	2017	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении. За счет средств государственной программы Краснодарского края «Развитие сети	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	безопасности дорожных условий.															автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнено обустройство электроосвещение М: - в 2020 году 50 км; - в 2021 году 50 км; - в 2022 году 21,8 км; - в 2023 году 50 км; - в 2024 году 50 км.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.5	Приобретены автобусы и микроавтобусы для обеспечения подвоза учащихся	-	Штука	0,0000	2020	-	-	97,0000	35,0000	-	-	-	-	-	Повышение безопасности обучающихся образовательных организаций при осуществлении организованных перевозок групп детей. За счет средств государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939: - в 2020 году приобретено 97 автобусов; - в 2021 году приобретено 35	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																автобусов	
1.6	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.	-	Условная штука	0,0000	2017	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении. За счет средств государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																2015 года № 965, построены надземные пешеходные переходы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края: - в 2020 году построен 1 надземный пешеходный переход. Информационный отчет	
1.7	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций,	-	Единица	0,0000	2020	-	-	65,0000	4 202,00	3 208,00	-	-	-	-	На средства государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»,	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма															утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 г. №1039, приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма: - в 2020 году 65 единиц (приобретено 45 автогородков и оборудовано 20 кабинетов);	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>- в 2021 году 4202 единицы (приобретено 30 автогородков и 4131 световозвращающее приспособление, оборудован 41 кабинет);</p> <p>- в 2022 году 3208 единиц (приобретено 48 автогородков и 3140 световозвращающих приспособлений, оборудовано 20 кабинетов)</p>	
1.8	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	<p>Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в</p>	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.															том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения Охват не менее 10 000 детей, в т.ч.: - в 2019 году охват не менее 8 000 детей; - в 2020 году охват не менее 9000 детей; - в 2021 году охват не менее 10000 детей. Проведено 12 краевых мероприятий, в т.ч.: - в 2019 году 3 краевых мероприятия;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															- в 2020 году 3 краевых мероприятия; - в 2021 году 3 краевых мероприятия.	
1.9	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.</p> <p>К 2024 году действует 44 объединения родительской общественности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году 10 объединений; - в 2020 году 15 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																объединений; - в 2021 году 20 объединений.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1	Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены автобусы и микроавтобусы для обеспечения подвоза учащихся	0,00	290 809,10	101 868,80	0,00	0,00	0,00	392 677,90
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	290 809,10	101 868,80	0,00	0,00	0,00	392 677,90
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	264 516,70	84 669,10	0,00	0,00	0,00	349 185,80
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	264 516,70	84 669,10	0,00	0,00	0,00	349 185,80
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	264 516,70	84 669,10	0,00	0,00	0,00	349 185,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	290 809,10	101 868,80	0,00	0,00	0,00	392 677,90
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	5 263,40	5 449,50	5 416,30	5 408,90	0,00	21 538,10
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	5 263,40	5 449,50	5 416,30	5 408,90	0,00	21 538,10
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	5 263,40	5 449,50	5 416,30	5 408,90	0,00	21 538,10
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или	0,00	45 275,50	13 692,60	0,00	0,00	0,00	58 968,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.							
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	45 275,50	13 692,60	0,00	0,00	0,00	58 968,10
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	45 275,50	13 692,60	0,00	0,00	0,00	58 968,10
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	591 348,00	371 010,90	255 416,30	255 408,90	250 000,00	1 723 184,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	591 348,00	371 010,90	255 416,30	255 408,90	250 000,00	1 723 184,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
-------	-------------------------	--

		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2023 года
1	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (не менее 1 единицы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 1 единицы).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.4.	Приобретены автобусы и микроавтобусы для обеспечения подвоза учащихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Приобретены технические средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

26

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

	обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма												
1.6.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

27

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (далее - региональный проект) направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 5,43 человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).

По итогам 2018 года на территории Краснодарского края достигнуты три из четырех основных показателей федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»:

- «Социальный риск» (количество погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения) по сравнению с 2012 годом снижен на **15,85%** (с 22,33 до 18,79);
- «Транспортный риск» (количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) - на **25,59%** (с 6,37 до 4,74);
- «Число погибших в ДТП» - на **11,51%** (с 1190 до 1053).

Вместе с тем, не достигнут показатель «Число детей, погибших в результате ДТП», значение которого возросло на **18,18%** (с 33 до 39).

Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации усилий всех заинтересованных органов власти. При этом целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при сохранении существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении достичь поставленных целей, очевидно, не удастся. Необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного движения.

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных органов и аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей. Планируется решать задачи по повышению ответственности участников дорожного движения за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, совершенствованию квалификации водителей транспортных средств, обеспечению соответствия технического состояния транспортных средств установленным требованиям, созданию правовой основы для развития беспилотных технологий управления автомобилями. В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 11 июля 2018 г. № ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р).

Мероприятия по устройству искусственных неровностей в зонах пешеходных переходов, светофорных объектов, устройству пешеходных ограждений, а также мероприятия по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения выполняются в рамках региональных проектов «Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети на 2019-2024 годы» («Дорожная сеть») и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Информационное сопровождение мероприятий, проводимых исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, в региональных средствах массовой информации обеспечивается департаментом информационной политики Краснодарского края на основании поступающих от органов исполнительной власти Краснодарского края информационных материалов о ходе реализации и выполнении запланированных в рамках регионального проекта мероприятий.

Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения).

Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 1/1986 «Об утверждении методики расчета показателей».

Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в процессе реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах». Так, в период с 2019 по 2021 годы прогнозируется замедление

исчерпание ресурсов организационно-правовых механизмов воздействия на поведение участников дорожного движения (прежде всего водителей), в том числе созданных в процессе реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; завершение острой фазы экономического кризиса и переход к росту экономических показателей, что влечет за собой увеличение объемов грузо- и пассажироперевозок, повышение мобильности населения за счет ускорения темпов прироста парка автотранспортных средств, а также вследствие интенсификации бизнес-процессов, развития туризма, перемещения рабочей силы и пр.

В период с 2022 по 2024 годы ожидается существенное ускорение динамики снижения социального риска, что связано, главным образом, с использованием потенциала, накопленного в процессе реализации первого этапа (2018 – 2020 годы) Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, включая:

изменение поведения участников дорожного движения путем оптимального сочетания методов убеждения и принуждения, связанных с разработкой и реализацией единой информационной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также совершенствованием организационно-правовых механизмов надзорной деятельности;

развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения, как участниками дорожного движения, так и субъектами этой деятельности (развитие мобильных приложений, позволяющих привлекать граждан к надзору за соблюдением правил дорожного движения);

реализация комплекса мер по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, детей и пр.);

использование потенциала институтов страхования гражданского и имущественного страхования;

применение инновационных технологий в целях контроля за дисциплиной водителей, режимом труда и отдыха профессиональных водителей;

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении профессиональных участников рынка перевозок пассажиров и грузов, а также в отношении владельцев автомобильных дорог и улиц;

совершенствование системы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, повышением ее мобильности и функциональности;

установление правового статуса и ответственности диспетчерских служб (агрегаторов) каршеринга и такси;

адресная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

качественное совершенствование улично-дорожной сети регионального и местного значения за счет расширения адресности и географии реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги";

внедрение инновационных мер и технологий организации дорожного движения, развитие интеллектуальных транспортных систем, цифровизация процессов управления дорожным движением и дорожным хозяйством;

дальнейшее развитие систем общественного транспорта, а также реализация крупных инфраструктурных проектов развития железнодорожных и водных транспортных путей, повышение доли перемещаемых посредством них пассажиров и грузов;

дальнейшее развитие системы подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении;

совершенствование системы обеспечения удовлетворительного технического состояния транспортных средств на всех этапах жизненного цикла;

дальнейшее омоложение парка транспортных средств, повышение уровня их пассивной и активной безопасности, а также внедрение новых автоматических систем помощи водителю (экстренной остановки перед препятствием, удержания в полосе и пр.);

повышение оперативности вызова экстренной помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (в том числе с применением системы "ЭРА-ГЛОНАСС");

Российской Федерации средств этих фондов;

систематизация и приведение к единым стандартам систем управления безопасностью дорожного движения регионального и местного уровней.

Реализация регионального проекта в совокупности с реализацией мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых.

Рисками реализации регионального проекта являются:

1. Рост автомобилизации населения;
2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;
3. Снижение среднего возраста водительского состава;
4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении;
5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения участников дорожного движения;
6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в рассматриваемой сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения Охват не менее 10 000 детей, в т.ч.: - в 2019 году охват не менее 8 000 детей; - в 2020 году охват не менее 9000 детей; - в 2021 году охват не менее 10000 детей. Проведено 12 краевых мероприятий, в т.ч.:	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- в 2019 году 3 краевых мероприятия; - в 2020 году 3 краевых мероприятия; - в 2021 году 3 краевых мероприятия.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Проведены мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Проведены мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения	-	https://
1.1.3	Контрольная точка "Документ"	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Воробьева Е.В.	Отчет Проведены	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения		
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Проведены мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения	-	https://
1.2	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьева Е.В.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств,	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		<p>световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.</p> <p>К 2024 году действует 44 объединения родительской общественности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году 10 объединений; - в 2020 году 15 объединений; - в 2021 году 20 объединений. 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края представлены отчеты в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей, по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края представлены отчеты в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей, по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края представлены отчеты в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей, по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края представлены отчеты в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей, по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	<p>Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</p> <p>На средства государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 г. №1039, приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2020 году 65 единиц; - в 2021 году 4202 единица; - в 2022 году 3208 единица. 	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	02	05	Воробьева Е.В.	Отчет Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в Минпросвещения России представлен отчет о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в Минпросвещения России представлен отчет о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.		
1.3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	03	05	Воробьева Е.В.	Отчет Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в Минпросвещения России представлен отчет о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.	-	https://
1.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воробьева Е.В.	Отчет Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в Минпросвещения России представлен отчет о реализуемых мерах по приобретению технических	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.		
1.4	Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении	Нет	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							результата		
1.4.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Представлен отчет об организации участия несовершеннолетних в сменах по безопасности дорожного движения	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Представлен отчет об организации участия несовершеннолетних в сменах по безопасности дорожного движения	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воробьева Е.В.	Отчет Представлен отчет об организации участия несовершеннолетних в сменах по безопасности дорожного движения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет Представлен отчет об организации участия несовершеннолетних в сменах по безопасности дорожного движения	-	-
1.5	Результат "Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении. За счет средств государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации	Нет	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнено обустройство электроосвещением: - в 2020 году 50 км; - в 2021 году 50 км; - в 2022 году 21,8 км; - в 2023 году 50 км; - в 2024 году 50 км.		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Согласованные и подписанные технические задания на выполнение работ	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупки включены в план-закупок (план-закупок)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Акт Работы выполнены. Акты приемки выполненных работ.	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Акт Акты ввода в эксплуатацию. Электроосвещением обустроено 50 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Выполненные работы оплачены. Платежные поручения.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупки включены в план-закупок (план-закупок)	-	СОУ "Эталон"
1.5.9	Контрольная точка "Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. "	-	01.03.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. Единая информационная система в сфере закупок.	-	СОУ "Эталон"
1.5.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.04.2021	04	06	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Заключены контракты на выполнение работ (информация о внесении	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						сведений о контрактах в реестр контрактов).		
1.5.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Акт Работы выполнены. Акты приемки выполненных работ.	-	СОУ "Эталон"
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Акт Акты ввода в эксплуатацию. Электроосвещением обустроено 50 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	-	СОУ "Эталон"
1.5.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Выполненные работы оплачены. Платежные поручения.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупки включены в план-закупок (план-закупок)	-	СОУ "Эталон"
1.5.15	Контрольная точка "Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. ", значение: 0.0000, Условная единица	-	25.07.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. Единая информационная система в сфере закупок.	-	СОУ "Эталон"
1.5.16	Контрольная точка "Сведения о	-	05.08.2022	04	06	Переверзев	Прочий тип документа	-	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Условная единица					А.Л.	Заключены контракты на выполнение работ (информация о внесении сведений о контрактах в реестр контрактов).		"Эталон"
1.5.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2022	05	07	Переверзев А.Л.	Акт Работы выполнены. Акты приемки выполненных работ.	-	СОУ "Эталон"
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Переверзев А.Л.	Акт Акты ввода в эксплуатацию. Электроосвещением обустроено 21,8 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	-	СОУ "Эталон"
1.5.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Выполненные работы оплачены. Платежные поручения.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупки включены в план-закупок (план-закупок)	-	СОУ "Эталон"
1.5.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.03.2023	04	08	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Заключены контракты на выполнение работ (информация о внесении сведений о контрактах в реестр контрактов).	-	СОУ "Эталон"
1.5.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 20%"	-	15.06.2023	05	09	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения СОУ "Эталон"	-	СОУ "Эталон"
1.5.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 70%"	-	15.09.2023	08	06	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения СОУ "Эталон"	-	СОУ "Эталон"
1.5.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	15.11.2023	09	07	Переверзев А.Л.	Акт Работы выполнены. Акты приемки выполненных работ.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"								
1.5.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Акт Акты ввода в эксплуатацию. Электроосвещением обустроено 50 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	-	СОУ "Эталон"
1.5.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Выполненные работы оплачены. Платежные поручения.	-	СОУ "Эталон"
1.5.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупки включены в план-закупок (план-закупок)	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Заключены контракты на выполнение работ (информация о внесении сведений о контрактах в реестр контрактов).	-	СОУ "Эталон"
1.5.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Акт Работы выполнены. Акты приемки выполненных работ.	-	СОУ "Эталон"
1.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Переверзев А.Л.	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Электроосвещением обустроено 50 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения		
1.5.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Выполненные работы оплачены. Платежные поручения.	-	СОУ "Эталон"
1.6	Результат "Приобретены автобусы и микроавтобусы для обеспечения подвоза учащихся"	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Повышение безопасности обучающихся образовательных организаций при осуществлении организованных перевозок групп детей. За счет средств государственной программы Краснодарского края "Развитие	Да	http://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует		образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939: - в 2020 году приобретено 97 автобусов; - в 2021 году приобретено 35 автобусов		
1.6.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Воробьева Е.В.	Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2020	05	07	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о включении закупки в план закупок	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	20.08.2020	06	08	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о внесении сведений в реестр контрактов, заключенных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"						заказчиками по результатам закупок		
1.6.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.08.2020	07	09	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о приемке поставленных товаров	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет об оплате поставленных товаров по муниципальным контрактам. Приобретено 86 автобусов	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	19.02.2021	06	07	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о включении закупки в план закупок	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. Единая информационная система в сфере закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2021	05	07	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о внесении сведений о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	01.08.2021	06	08	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о приемке поставленных товаров	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет об оплате поставленных товаров по муниципальным контрактам. Приобретено 35 автобусов	-	-
1.7	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воробьева Е.В.	На средства государственной программы Краснодарского	Да	http://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		<p>края «Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 г. №1039, приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2020 году 65 единиц (приобретено 45 автогородков и оборудовано 20 кабинетов); - в 2021 году 4202 единицы (приобретено 30 автогородков и 4131 световозвращающее приспособление, оборудован 41 кабинет); - в 2022 году 3208 единиц (приобретено 48 автогородков и 3140 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							световозвращающих приспособлений, оборудовано 20 кабинетов)		
1.7.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о внесении сведений в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о приемке поставленных товаров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	01.08.2021	05	07	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о приемке поставленных товаров	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2021	05	06	Воробьева Е.В.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. Приобретено 30 автогородков и 4 131 световозвращающее приспособление, оборудован 41 кабинет	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.7.9	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результ	06	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о внесении сведений о муниципальном контракте в реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			атами и контрольными точками отсутствует			контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.7.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.7.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2022	05	07	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информация о приемке поставленных товаров	-	-
1.7.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воробьева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.7.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	Об	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Отчет об оплате поставленных товаров по муниципальным контрактам. Приобретено 48 автогородков и 3 140 световозвращающих приспособлений, оборудовано 20 кабинетов	-	-
1.8	Результат "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий."	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении. За счет средств государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)	Нет	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965, построены надземные пешеходные переходы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края: - в 2020 году построен 1 надземный пешеходный переход. Информационный отчет		
1.8.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	14.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупки включены в план-закупок (план-закупок)	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Заключены контракты на выполнение работ (информация о внесении сведений о контрактах в реестр контрактов).	-	-
1.8.5	Контрольная точка	-	01.12.2020	Взаимо	Взаимо	Переверзев	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Строительно-монтажные работы завершены"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.Л.	Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3)		
1.8.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Акт Работы выполнены. Акты приемки выполненных работ.	-	-
1.8.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию. Построен 1 надземный пешеходный переход Обеспечено повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасного участия пешеходов в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		дорожном движении.		
1.8.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Выполненные работы оплачены. Платежные поручения.	-	-
1.9	Результат "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, обеспечение информационного сопровождения мероприятий регионального проекта*</p> <p>*мероприятия по установке</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения выполняются в рамках регионального проекта Краснодарского края «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».</p> <p>Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси.</p> <p>Проведены конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. 2 конкурса; - в 2020 г. 2 конкурса; - в 2021 г. 2 конкурса; - в 2022 г. 2 конкурса; - в 2023 г. 2 конкурса; - в 2024 г. 2 конкурса. 		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смаглюк А.В.	Прочий тип документа Протокол(ы) совещания(й)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Отчет Проведены конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси. Отчет о количестве проведенных конкурсов.	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Прочий тип документа Протокол(ы) совещания(й)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Отчет Проведены конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси. Отчет о количестве проведенных конкурсов.	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Прочий тип документа Протокол(ы) совещания(й)	-	-
1.9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смаглюк А.В.	Отчет Проведены конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси. Отчет о количестве проведенных конкурсов.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.9.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Прочий тип документа Протокол(ы) совещания(й)	-	-
1.9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Отчет Проведены конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси. Отчет о количестве проведенных конкурсов.	-	-
1.9.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смаглюк А.В.	Прочий тип документа Протокол(ы) совещания(й)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.9.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Отчет Проведены конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси. Отчет о количестве проведенных конкурсов.	-	-
1.9.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смаглюк А.В.	Прочий тип документа Протокол(ы) совещания(й)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
1.9.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Смаглюк А.В.	Отчет Проведены конкурсы профессионального мастерства среди водителей автобусов и легкового такси. Отчет о количестве проведенных конкурсов.	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
2	Администратор регионального проекта	Смаглюк А. В.	Заместитель министра	Переверзев А. Л.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Лаштабега Е. А.	начальник отдела	Переверзев А. Л.	10
4	Участник	Пригода В. В.	Руководитель департамента	Минькова А. А.	10
5	Участник	Чижиков С. А.	заместитель начальника отдела	Переверзев А. Л.	5
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	10
Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	10
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	10

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	10
Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
Приобретены автобусы и микроавтобусы для обеспечения подвоза учащихся					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	10
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	10
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, выполнение которых направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смаглюк А. В.	Заместитель министра	Переверзев А. Л.	15