

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,  
в ред. по состоянию на 27 марта 2024 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Культурная среда

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Культурная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Лапина В.Ю.	Министр		
Администратор регионального проекта	Батура А.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"	
		Направление (подпрограмма)	Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	27,0000	2020	0,0000	9,0000	36,0000	40,0000	67,0000	87,0000	120,0000	-	-	-
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	22,0000	2020	0,0000	21,0000	32,0000	46,0000	43,0000	54,0000	66,0000	-	-	-

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	87,000 0	87,000 0	87,000 0	87,000 0	87,000 0	87,000 0	87,000 0	90,000 0	92,000 0	95,000 0	120,000 00	120,0000	
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	54,000 0	54,000 0	54,000 0	54,000 0	54,000 0	54,000 0	54,000 0	54,000 0	54,000 0	56,000 0	59,000 0	66,000 0	66,0000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	-	-	-	-	5,0000	11,0000	14,0000	15,0000	-	-	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовая комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.	
1.2	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	К концу 2024 года будет проведена реновация одной	Строительство (реконст	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог														организации отрасли культуры, в 2024 году – 1;Под реновацией понимается улучшение и преобразование организации отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными	рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>возможностями здоровья. Действующая орга низация отрасли культуры станет современными объектом, который смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационны е системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организацией отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.	
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	4,00 00	6,00 00	14,0 000	15,0 000	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	
1.4	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,00 00	3,00 00	3,00 00	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 100 муниципальных музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 42, в 2024 году - 27. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев.	
1.5	Технически оснащены муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	5,0000	19,0000	25,0000	-	-	К концу 2024 года будет оснащено 434 муниципальных музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году - 157. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	
1.6	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единица	22,0000	2018	-	-	-	30,0000	36,0000	37,0000	47,0000	-	-	Созданы условия для повышения уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также для реализации их культурных потребностей в культурно-досуговых учреждениях, расположенных на территориях сельских поселений, путем осуществления капитального ремонта культурно-досуговых	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															учреждений.	
1.7	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	3,0000	4,0000	-	-	К концу 2024 года будет оснащено 127 региональных и муниципальных театров, расположенных в крупных городах. В 2023 году - 52, в 2024 году - 75. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сцениграфическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.	
1.8	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	Единица	26,0000	-	-	-	-	-	51,0000	51,0000	76,0000	-	-	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 76 образовательной организации сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 2024 года.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	в 2020 году - 26 (в том числе 23 детские школы искусств (по видам) и 3 профессиональных образовательных организаций); в 2021 году - 0; в 2022 году - 25 детских школ искусств (по видам); в 2023 году - 0; в 2024 году - 25 детских школ искусств (по видам).	



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	71 252,10	0,00	71 252,10
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	11 851,01	13 723,81	83 342,30	11 290,45	120 207,57
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	11 851,01	13 723,81	83 342,30	11 290,45	120 207,57
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	10 384,90	11 525,70	70 471,80	10 048,50	102 430,90
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	10 384,90	11 525,70	70 471,80	10 048,50	102 430,90
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	10 384,90	11 525,70	70 471,80	10 048,50	102 430,90
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	11 851,01	13 723,81	83 342,30	11 290,45	120 207,57
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	2 692,00	20 404,30	0,00	23 096,30
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	2 692,00	20 404,30	0,00	23 096,30







№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,90
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	32 117,00	5 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	68 117,00
1.8	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,70	12 401,59	32 002,29
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,70	12 401,59	32 002,29
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,70	10 169,30	29 770,00
1.8.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,70	10 169,30	29 770,00
1.8.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169,30	10 169,30
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,59	12 401,59
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	841,70	112 886,00	0,00	115 701,03	0,00	121 265,40	350 694,13

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	841,70	112 886,00	0,00	115 701,03	0,00	121 265,40	350 694,13
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	790,90	105 095,60	0,00	105 095,60	0,00	96 651,70	307 633,80
1.9.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	790,90	85 095,60	0,00	100 095,60	0,00	86 923,30	272 905,40
1.9.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	790,90	85 095,60	0,00	100 095,60	0,00	86 923,30	272 905,40
1.9.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	841,70	92 886,00	0,00	110 701,03	0,00	111 537,00	315 965,73
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		144 288,40	166 781,60	116 033,47	302 221,15	359 868,82	217 091,47	1 306 284,91
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		112 171,40	161 781,60	101 033,47	286 221,15	359 868,82	217 091,47	1 238 167,91
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		32 117,00	5 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	68 117,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00
1.2.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	10 048,50	10 048,50
1.4.	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	18 937,50	18 937,50
1.6.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	8 000,00	21 683,40	21 683,40
1.7.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	10 169,30	10 169,30
1.8.	Оснащены образовательные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	96 651,70	96 651,70

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	60 500,00	172 490,40	172 490,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" Крымский район", значение: 0.0000	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам (Крымский район)	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для МБУ "Централизованная система детских библиотек" город Новороссийск", значение: 0.0000	-	28.02.2021	01	03	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам (город Новороссийск)	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены	-	28.02.2021	02	04	Жуков Г.В.	Соглашение о	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для МБУ "Октябрьская поселенческая библиотека" Крыловского района", значение: 0.0000						предоставлении субсидии местным бюджетам (Крыловского района)		
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для МКУ Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко Ейского района", значение: 0.0000	-	28.02.2021	03	05	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам (Ейского района)	-	-
1.1.5	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки для МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" Крымский район", значение: 0.0000	-	01.03.2021	04	06	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки Крымский район	-	-
1.1.6	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки для МБУ "Централизованная система детских библиотек"город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.03.2021	05	07	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки город Новороссийск	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки для МБУ "Октябрьская поселенческая библиотека" Крыловского района", значение: 0.0000	-	01.03.2021	06	08	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки Крыловского района	-	-
1.1.8	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки для МКУ Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко Ейского района", значение: 0.0000	-	01.03.2021	07	13	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки Ейского района	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок для МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" Крымский район", значение: 0.0000	-	01.03.2021	08	10	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика Крымский район	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок для МБУ "Централизованная система детских библиотек" город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.03.2021	09	01	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика город Новороссийск	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок для МБУ "Октябрьская поселенческая	-	01.03.2021	10	12	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика Крыловский район	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок для МБУ "Октябрьская поселенческая библиотека" Крыловского района", значение: 0.0000	-	01.04.2021	14	16	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт МБУ "Октябрьская поселенческая библиотека" Крыловского района	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок для МКУ Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко Ейского района", значение: 0.0000	-	01.04.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт МКУ "Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко" Ейского района	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" Крымский район", значение: 0.0000	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Жуков Г.В.	Акт приемки для МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" Крымский район	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для МБУ "Централизованная система детских библиотек" город Новороссийск", значение: 0.0000	-	31.10.2021	17	19	Жуков Г.В.	Акт приемки для МБУ "Централизованная система детских библиотек" город Новороссийск	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для МБУ "Октябрьская поселенческая библиотека" Крыловского района", значение: 0.0000	-	31.10.2021	18	20	Жуков Г.В.	Акт приемки для МБУ "Октябрьская поселенческая библиотека" Крыловского района	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для МКУ Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко Ейского района", значение: 0.0000	-	31.10.2021	19	21	Жуков Г.В.	Акт приемки для МКУ "Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко" Ейского района	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту МБУ "Крымская межпоселенческая районная	-	30.11.2021	20	22	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" Крымский район	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	библиотека" Крымский район", значение: 0.0000								
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту МБУ "Централизованная система детских библиотек"город Новороссийск", значение: 0.0000	-	30.11.2021	21	23	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение МБУ "Централизованная система детских библиотек" город Новороссийск	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту МБУ "Октябрьская поселенческая библиотека" Крыловского района", значение: 0.0000	-	30.11.2021	22	24	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение МБУ "Октябрьская поселенческая библиотека" Крыловского района	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту МКУ Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко Ейского района", значение: 0.0000	-	30.11.2021	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение МКУ "Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко" Ейского района	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.1.27	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки", значение: 0.0000	-	01.03.2022	05	07	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	01.04.2022	10	08	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000								
1.1.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Акт приемки	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными	10	Федосов И.С.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	31.10.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	08.02.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Миланко Ю.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2024	05	08	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.1.39	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	11.03.2024	08	10	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	06	07	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа Контракт	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода исполнения контракта"	-	30.07.2024	08	10	Миланко Ю.Ю.	Отчет информационная справка	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	08	11	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	К концу 2024 года будет проведена реновация одной организации отрасли культуры, в 2024 году – 1; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организации отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Действующая организация отрасли культуры станет современным объектом, который смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организацией отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	02.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа заключение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.10.2023	01	08	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	15.12.2023	09	10	Миланко Ю.Ю.	Справка КС-3	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Прочий тип документа справочная информация	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.03.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Батура А.А.	Акт приемки работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	22.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.3	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.		
1.3.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа"	-	09.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Жуков Г.В.	Прочий тип документа положительное заключение МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район"	-	09.01.2021	21	22	Жуков Г.В.	Прочий тип документа положительные заключения МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз МБУДО "Детская	-	09.01.2021	18	21	Жуков Г.В.	Прочий тип документа положительное заключение МБУДО "Детская школа искусств №14"	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	школа искусств №14" муниципального образования город Краснодар"						муниципального образования город Краснодар		
1.3.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район"	-	09.01.2021	20	19	Жуков Г.В.	Прочий тип документа положительные заключения МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа"	-	24.01.2021	19	23	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам с МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального образования город Краснодар"	-	24.01.2021	22	24	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам с МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального образования город Краснодар	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Для оказания	-	24.01.2021	23	25	Жуков Г.В.	Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район"						предоставлении субсидии местным бюджетам с МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район		
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район"	-	24.01.2021	24	26	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам с МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район	-	-
1.3.9	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки для МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа"	-	01.03.2021	25	27	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки для МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа	-	-
1.3.10	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки для МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального	-	01.03.2021	26	28	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки для МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования город Краснодар"						образования город Краснодар		
1.3.11	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки для МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район"	-	01.03.2021	27	29	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки для МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район	-	-
1.3.12	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки для МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район"	-	01.03.2021	28	34	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки для МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок для МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа"	-	01.03.2021	29	31	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика муниципальное образование город-курорт Анапа	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок для МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального	-	01.03.2021	30	32	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика муниципальное образование город	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования город Краснодар"						Краснодар		
1.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок для МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район"	-	01.03.2021	31	33	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика муниципальное образование Северский район	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок для МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район"	-	01.03.2021	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика муниципальное образование Красноармейский район	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок для МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа"	-	01.04.2021	29	35	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Сведения о	-	01.04.2021	34	36	Жуков Г.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок для МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального образования город Краснодар"						контракт МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального образования город Краснодар		
1.3.19	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок для МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район"	-	01.04.2021	35	37	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок для МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район"	-	01.04.2021	36	38	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % для МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального	-	01.08.2021	37	39	Жуков Г.В.	Прочий тип документа информационная справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования город-курорт Анапа"								
1.3.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % для МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального образования город Краснодар"	-	01.08.2021	38	40	Жуков Г.В.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % для МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район"	-	01.08.2021	39	41	Жуков Г.В.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % для МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район"	-	01.08.2021	40	42	Жуков Г.В.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
1.3.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для МБУДО "Детская школа искусств №3" муниципального образования город-курорт Анапа"	-	31.10.2021	41	43	Жуков Г.В.	Акт приемки работ	-	-
1.3.26	Контрольная точка "Произведена	-	31.10.2021	42	44	Жуков Г.В.	Акт приемки работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального образования город Краснодар", значение: 0.0000								
1.3.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район"	-	31.10.2021	43	45	Жуков Г.В.	Акт приемки работ	-	-
1.3.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для МБУДО "Детская школа искусств станицы Полтавской" муниципального образования Красноармейский район", значение: 0.0000	-	31.10.2021	44	46	Жуков Г.В.	Акт приемки работ	-	-
1.3.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту для МБУДО "Детская школа искусств №3"	-	01.12.2021	45	47	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования город-курорт Анапа"								
1.3.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту для МБУДО "Детская школа искусств №14" муниципального образования город Краснодар", значение: 0.0000	-	01.12.2021	46	48	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.3.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту для МБУДО "Детская художественная школа посёлка городского типа Ильского" муниципального образования Северский район"	-	01.12.2021	47	49	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.3.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту для МБУДО "Детская школа искусств станции Полтавской" муниципального образования Красноармейский район", значение: 0.0000	-	01.12.2021	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.3.33	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	10.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Жуков Г.В.	Прочий тип документа Заключение	-	-
1.3.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.3.35	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.36	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.3.37	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.3.38	Контрольная точка "Техническая	-	01.08.2022	22	24	Федосов И.С.	Отчет информационная	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объекта, %"						справка		
1.3.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2022	23	25	Федосов И.С.	Акт приемки работ	-	-
1.3.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.3.41	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Федосов И.С.	Прочий тип документа Заключение	-	-
1.3.42	Контрольная точка " Для	-	01.02.2023	18	20	Федосов И.С.	Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						предоставлении субсидии местным бюджетам		
1.3.43	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2023	19	21	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.3.44	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	01.03.2023	20	22	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.3.45	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2023	21	23	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.3.46	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	01.08.2023	22	24	Миланко Ю.Ю.	Отчет информационная справка	-	-
1.3.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2023	23	25	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки работ	-	-
1.3.48	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2023	24	Взаимосвязь с иными результатами и	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.3.49	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	08.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Батура А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета	-	-
1.3.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2024	13	15	Батура А.А.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.3.51	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	11.03.2024	14	16	Батура А.А.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.3.52	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.04.2024	15	17	Батура А.А.	Прочий тип документа контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"								
1.3.53	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	29.07.2024	16	18	Батура А.А.	Отчет информационная справка	-	-
1.3.54	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	17	19	Батура А.А.	Акт приемки выполненных работ	-	-
1.3.55	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	16.12.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.4	Результат "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 100 муниципальных музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 42, в 2024 году - 27. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации.	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.		
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.02.2022	05	07	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.4.3	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки", значение: 0.0000	-	01.03.2022	06	08	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте	-	01.04.2022	07	09	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000								
1.4.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	01.08.2022	08	10	Федосов И.С.	Справка информационная справка	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2022	09	11	Федосов И.С.	Акт приемки выполненных работ	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Федосов И.С.	Прочий тип документа заключение	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.02.2023	08	10	Федосов И.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2023	09	11	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.4.11	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	01.03.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.08.2023	12	14	Миланко Ю.Ю.	Справка информационная справка	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2023	13	14	Миланко Ю.Ю.	Акт КС-3	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	13	15	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки выполненных работ	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	15.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.5	Результат "Технически оснащены муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Батура А.А.	К концу 2024 года будет оснащено 434	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		муниципальных музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году - 157. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.02.2022	05	07	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.5.3	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении	-	01.03.2022	06	08	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупки", значение: 0.0000								
1.5.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	07	09	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2022	08	10	Федосов И.С.	Акт приемки	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Федосов И.С.	Соглашение о предоставлении субсидий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2023	05	07	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.5.9	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа извещение о закупке	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	07	09	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.10.2023	08	10	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"								
1.5.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	08.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Батура А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Батура А.А.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.5.15	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	11.03.2024	06	08	Батура А.А.	Прочий тип документа извещение о закупке	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	07	10	Батура А.А.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода исполнения контракта"	-	25.09.2024	08	10	Батура А.А.	Отчет информационная справка	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	08	11	Батура А.А.	Акт приемки выполненных работ	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному	-	09.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результ	Батура А.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту"				атами и контрольными точками отсутствует				
1.6	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Созданы условия для повышения уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также для реализации их культурных потребностей в культурно-досуговых учреждениях, расположенных на территориях сельских поселений, путем осуществления капитального ремонта культурно-досуговых учреждений.	Да	-
1.6.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	09.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Жуков Г.В.	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют					
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	24.01.2021	08	15	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2021	12	13	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.6.4	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки", значение: 0.0000	-	01.03.2021	09	12	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2021	15	11	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Жуков Г.В.	Прочий тип документа информационная справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	31.10.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Акт приемки	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Получены	-	10.01.2022	Взаимо	08	Жуков Г.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			положительное заключение государственной экспертизы		
1.6.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	07	16	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету на строительство клуба с. Сукко", значение: 0.0000	-	10.02.2022	08	14	Мысаков М.С.	Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.16	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок для строительства клуба с. Сукко", значение: 0.0000	-	30.03.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швец В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	08	17	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Строительные работы начаты для клуба с. Сукко", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швец В.А.	Входящее письмо от муниципального образования	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Техническая	-	01.08.2022	Взаимо	Взаимо	Федосов И.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объекта, %"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационная справка		
1.6.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта строительства клуба с. Сукко 15 %"	-	15.11.2022	11	17	Швец В.А.	Справка КС-3	-	-
1.6.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	15.11.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Акт приемки работ	-	-
1.6.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Федосов И.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта строительства клуба с. Сукко 35 %", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швец В.А.	Справка КС-3	-	-
1.6.24	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапина В.Ю.		-	-
1.6.25	Контрольная точка "Утверждены	-	01.02.2023	Взаимо	17	Федосов И.С.	Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии местным бюджетам		
1.6.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.6.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта строительства клуба с. Сукко 50%"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	17	Швец В.А.	Справка КС-3	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.6.28	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	01.03.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.6.29	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	09	18	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.6.30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапина В.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.31	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 60 %"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
1.6.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта строительства клуба с. Сукко 70%"	-	01.07.2023	22	20	Швец В.А.	Справка КС-3	-	-
1.6.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапина В.Ю.		-	-
1.6.34	Контрольная точка "Техническая готовность объекта строительства клуба с. Сукко 90%"	-	01.10.2023	25	Взаимосвязь с иными результат	Швец В.А.	Справка КС-3	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.37	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены для клуба с. Сукко"	-	25.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Швец В.А.	Акт КС-11	-	-
1.6.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.6.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для клуба с. Сукко"	-	10.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Швец В.А.	Акт приемки работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.6.40	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 30 %"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Миланко Ю.Ю.	Справка КС-3	-	-
1.6.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту для клуба с. Сукко"	-	20.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швец В.А.	Прочий тип документа платежные поручения	-	-
1.6.42	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лапина В.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.6.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	08.02.2024	14	16	Миланко Ю.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.6.44	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа позиция плана графика	-	-
1.6.45	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа реестр закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.46	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по контракту (Павловский район)"	-	20.03.2024	14	19	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки выполненных работ	-	-
1.6.47	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту (Павловский район)"	-	29.03.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.6.48	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.49	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Отчет информационная справка	-	-
1.6.50	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	16.09.2024	02	22	Миланко Ю.Ю.	Отчет информационная справка	-	-
1.6.51	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки выполненных работ	-	-
1.6.52	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по муниципальному контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7	Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	К концу 2024 года будет оснащено 127 региональных и муниципальных театров, расположенных в крупных городах. В 2023 году - 52, в 2024 году - 75. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие,	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							увеличат количество посещений организаций культуры.		
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2023	03	08	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.7.3	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	01.03.2023	04	05	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	08	06	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Произведена	-	31.10.2023	05	07	Миланко	Акт приемки	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 76 образовательной организации сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 2024 года. в 2020 году - 26 (в том числе 23 детские школы искусств (по видам) и 3 профессиональных образовательных организаций); в 2021 году - 0; в 2022 году - 25 детских школ искусств (по видам); в 2023 году - 0; в 2024 году - 25 детских школ искусств (по видам).	Да	-
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.8.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.02.2022	07	09	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.8.3	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки", значение: 0.0000	-	01.03.2022	08	09	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	08	10	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Акт приемки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.8.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	08.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Батура А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Батура А.А.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.9	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	11.03.2024	08	10	Батура А.А.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	09	12	Батура А.А.	Прочий тип документа Контракт	-	-
1.8.11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг хода исполнения контракта"	-	25.07.2024	10	12	Батура А.А.	Отчет информационная справка	-	-
1.8.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	10	13	Батура А.А.	Акт Приемки работ, услуг	-	-
1.8.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	09.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и	Батура А.А.	Прочий тип документа платежные поручения	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					контрол ьными точками отсутст вует				



Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>город Новороссийск</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кавказский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Мостовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Крымский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ейское</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Отраденский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тихорецкий муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город-курорт Анапа</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств													
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального)</i>	Единица	0	2020	-	-	-	4,00	6,00	14,00	15,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>проекта)</i>												
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	8,00	1,00	-	-
<i>Крыловский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Усть-Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Выселковский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Туапсинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Брюховецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Кавказский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Красноармейский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ейский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Курганинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Краснодар</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>город-курорт Анапа</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кореновский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Северский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Мостовский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Крымский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<b>Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи</b>												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	1,00	3,00	3,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
<i>Красноармейский муниципальный</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-













Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Туапсинский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек													
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	3,00	4,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	3,00	1,00	-	-
<i>город Краснодар</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-
<i>город-курорт Сочи</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами													
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	26		-	-	-	-	51,00	51,00	76,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	26		-	-	-	-	18,00	-	23,00	-	-	-





Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Брюховецкий муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>город-курорт Анапа</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Крыловский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Щербиновский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Усть-Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
<i>Тихорецкий муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Мостовский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Темрюкский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Северский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Гулькевичский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
<i>Новокубанский муниципальный</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>район</i>												
<i>Ленинградский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Абинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Динской муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	-	2,00	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лапина В. Ю.	Министр	-	20
2	Администратор регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миланко Ю. Ю.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
5	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
6	Участник регионального проекта	Езеева Д. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
8	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20



10	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
12	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
13	Участник регионального проекта	Езеева Д. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Технически оснащены муниципальные музеи					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
15	Участник регионального проекта	Езеева Д. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миланко Ю. Ю.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
17	Участник регионального проекта	Швец В. А.	Глава муниципального образования город-курорт Анапа	-	5
18	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20

20	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
22	Участник регионального проекта	Езеева Д. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
23	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20