

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 6 декабря 2018 г. № 6,
в ред. по состоянию на 20 марта 2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда			
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Прошунин А.Г.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Шапошник В.Н.	временно исполняющий обязанности министра		
Администратор регионального проекта	Сорокалетов Д.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	
		Направление (подпрограмма)	Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча человек	0,0000	2017	0,0000	0,0400	0,3500	0,8700	3,0200	3,2200	3,2200	-	-	-
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча квадратных метров	0,0000	2017	0,0000	0,6400	6,3000	15,6500	49,7600	57,8600	57,8600	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.															
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча человек	4,6000	4,6000	4,6000	4,6000	4,6000	4,6000	4,6000	4,6000	4,6000	4,7000	4,7500	5,1000	3,2200
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации															
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча квадратных метров	68,100 0	68,100 0	68,100 0	68,100 0	68,100 0	68,100 0	68,100 0	68,100 0	68,100 0	69,000 0	69,500 0	72,500 0	57,8600

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.																
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда . Нарастающий итог	-	Тысяча квадратных метров	0,0000	2017	-	0,6400	6,3000	15,6500	49,7600	57,8600	57,8600	-	-	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания	-	Условная единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	Проведен мониторинг реализации на территории Краснодарского края мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселение	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	жилищного фонда																граждан из аварийного жилищного фонда на 2019- 2024 годы	

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00	135 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 549 563,80	1 549 563,80
ИТОГО:		0,00	0,00	25 000,00	30 000,00	135 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 549 563,80	1 549 563,80

7. Дополнительная информация

Реализация мероприятий, направленных на решение основной задачи в части устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, указанной в положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Достижение цели и целевых показателей возможно за счет формирования адресной программы Краснодарского края по расселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2025 годы. В целях реализации федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 года № 186 утверждена адресная программа Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее – Программа). В адресную программу включены 203 дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу. В этих домах расположено 2000 жилых помещений общей площадью 65,7 тыс.кв.метров, в которых проживает 4,7 тыс.человек.

В рамках реализации Программы должны быть решены следующие основные задачи:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, находящихся на территории муниципальных образований - участников Программы, путём переселения их в пригодные для проживания, благоустроенные применительно к условиям соответствующих населенных пунктов жилые помещения; привлечение и эффективное использование финансовых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление в установленном законодательством порядке жилья гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; поэтапное сокращение аварийного жилищного фонда.

Реализация проекта необходима так как аварийный жилищный фонд не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и их ухудшает внешний облик населенных пунктов в Краснодарском крае, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципальных образований. В целях обеспечения безопасных условий проживания граждан одной из основных задач власти является решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда и его сноса.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Сочи (этап 2020 год)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Черноморское городское поселение Северского района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» "	-	28.02.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Афипское городское поселение Северского района"	-	01.03.2021	16	14	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Ленинградский район"	-	01.03.2021	13	15	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	01.03.2021	14	28	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены изменения в Постановление о внесении изменений в"	-	31.03.2021	10	13	Климов Н.Н.	Постановление Постановление о внесении изменений в постановление	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. № 186 "Об утверждении адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы""						главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. № 186 "Об утверждении адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"		
1.1.9	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Ленинградский район"	-	01.04.2021	29	18	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Афипское городское поселение Северского района"	-	01.04.2021	17	19	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	01.04.2021	29	34	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Подготовлена дополнительная заявка к утвержденной заявке Краснодарского края от 30.01.2020 № 01-02-88/20 на"	-	10.04.2021	16	26	Климов Н.Н.	Заявка Дополнительная заявка к утвержденной заявке Краснодарского края от 30.01.2020 № 01-02-88/20 на получение в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получение в 2021 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"						финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ		
1.1.13	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Ленинградский район соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (этап 2020 год)"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Сочи соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение	-	15.04.2021	21	23	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	граждан из аварийного жилищного фонда» (этап 2020 год)"						адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»		
1.1.15	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Черноморское городское поселение Северского района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (этап 2020 год) "	-	15.04.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Утверждена дополнительная заявка к утвержденной заявке Краснодарского края от 30.01.2020 № 01-02-88/20 на получение в 2021 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	-	10.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Заявка Дополнительная заявка к утвержденной заявке Краснодарского края от 30.01.2020 № 01-02-88/20 на получение в 2021 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Сочи (этап 2020 год)", значение: 0.0000	-	31.05.2021	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Армавир"	-	01.06.2021	15	29	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Краснодар"	-	01.06.2021	28	17	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Афипское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	30.06.2021	35	31	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	30.06.2021	30	32	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Ленинградский район"								й бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Черноморское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	30.06.2021	31	38	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Ленинградский район (этап 2020 год)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Краснодар"	-	01.07.2021	29	35	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.27	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Армавир"	-	01.07.2021	34	30	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Сочи (этап 2020 год)", значение: 0.0000	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Черноморское городское поселение Северского района (этап 2020 год)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	30.09.2021	32	39	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.33	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» "	-	20.10.2021	40	42	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.34	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» "	-	20.10.2021	41	43	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ	-	20.10.2021	42	44	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края с МО Апшеронское городское поселение Апшеронского района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"						образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"		й бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Крымский район соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"	-	20.10.2021	43	45	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.37	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Крымское городское поселение	-	20.10.2021	44	46	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Крымского района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"						субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»		
1.1.38	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Темрюкское городское поселение Темрюкского района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"	-	20.10.2021	45	47	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.39	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Белореченский район соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета"	-	20.10.2021	46	48	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"						муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»		
1.1.40	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Белореченское городское поселение Белореченского района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"	-	20.10.2021	47	49	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Ейское городское поселение Ейского района соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"	-	20.10.2021	48	50	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"						софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»		
1.1.42	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Курганинский район соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»"	-	20.10.2021	49	51	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО город Краснодар дополнительное соглашение "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной	-	20.10.2021	50	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (этап 2022 год)"				вует		адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»		
1.1.44	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Апшеронское городское поселение Апшеронского района"	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	53	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.45	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Курганинский район"	-	25.10.2021	52 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.46	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Хадыженское городское"	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселение Апшеронского района"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.47	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Белореченский район"	-	25.10.2021	54	56	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.48	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Ейское городское поселение Ейского района"	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.49	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО город Краснодар (этап 2022 год)"	-	25.10.2021	56	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.50	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Апшеронское городское поселение Апшеронского района"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	59	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.51	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Курганинский район"	-	01.11.2021	58 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.52	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО"	-	01.11.2021	59	61	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Хадыженское городское поселение Апшеронского района"						закупок		
1.1.53	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Белореченский район"	-	01.11.2021	60	62	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.54	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Ейское городское поселение Ейского района"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	63	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.55	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО город Краснодар (этап 2022 год)"	-	01.11.2021	57	62	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.56	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	65	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Апшеронское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует					
1.1.57	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Курганинский район", значение: 0.0000	-	01.12.2021	64	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.58	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	01.12.2021	65	67	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.59	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.12.2021	66	Взаимосвязь с иными результ	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок МО Белореченский район", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.60	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Ейское городское поселение Ейского района", значение: 0.0000	-	01.12.2021	67	69	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.61	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО город Краснодар", значение: 0.0000	-	01.12.2021	68	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.62	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными	71	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг МО Афипское городское поселение Северского района", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.63	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Ленинградский район", значение: 0.0000	-	10.12.2021	70	72	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.64	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Черноморское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	10.12.2021	71	73	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.65	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Армавир", значение: 0.0000	-	10.12.2021	72	74	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.66	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Краснодар", значение:	-	10.12.2021	73	Взаимосвязь с иными результатами	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.67	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Краснодар (этап 2022)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	76	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.68	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	25.12.2021	75	77	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.69	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Апшеронское	-	25.12.2021	76	78	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000								
1.1.70	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Белореченский район", значение: 0.0000	-	25.12.2021	77	79	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.71	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Ейское городское поселение Ейского района", значение: 0.0000	-	25.12.2021	78	80	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.72	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Курганинский район", значение: 0.0000	-	25.12.2021	79	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.73	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	02	Ляшко А.В.	Прочий тип документа Изменения в паспорт РП	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.74	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	01	03	Ляшко А.В.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.75	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Прочий тип документа Мониторинг исполнения соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.1.76	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Прочий тип документа Прочий тип мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.77	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Ляшко А.В.	Прочий тип документа Договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.78	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ляшко А.В.	Прочий тип документа Договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.79	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Прочий тип документа Договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.80	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Прочий тип документа Договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.81	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости	-	31.12.2021	99	101	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	возмещения МО Новокубанский район (этап 2022 год)", значение: 0.0000								
1.1.82	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	100	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.83	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	101	103	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.84	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Апшеронское городское поселение Апшеронского района (этап 2022	-	31.12.2021	102	104	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	год)", значение: 0.0000								
1.1.85	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Крымский район (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	103	105	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.86	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Крымское городское поселение Крымского района (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	104	106	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.87	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Темрюкское городское поселение Темрюкского района (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	105	107	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.88	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Белореченский	-	31.12.2021	106	108	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	район (этап 2022 год)", значение: 0.0000								
1.1.89	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Белореченское городское поселение Белореченского района (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	107	109	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.90	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Ейское городское поселение Ейского района (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	108	110	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.91	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Курганинский район (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	109	111	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.92	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда	-	31.12.2021	110	112	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	посредством выплаты стоимости возмещения МО город Краснодар (этап 2022 год)", значение: 0.0000								
1.1.93	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Краснодар (этап 2022 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	111	113	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.94	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	31.12.2021	112	114	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.95	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Апшеронское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	31.12.2021	113	115	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.96	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда	-	31.12.2021	114	116	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	посредством приобретения готового жилья МО Белореченский район", значение: 0.0000								
1.1.97	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Ейское городское поселение Ейского района", значение: 0.0000	-	31.12.2021	115	117	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.98	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Курганинский район", значение: 0.0000	-	31.12.2021	116	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.99	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Афипиское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	82	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.100	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Ленинградский район", значение: 0.0000	-	31.12.2021	81	83	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.101	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Черноморское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	31.12.2021	82	84	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.102	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Афипское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	31.12.2021	83	85	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.103	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из	-	31.12.2021	84	86	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Черноморское городское поселение Северского района", значение: 0.0000								й бюджет"
1.1.104	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Черноморское городское поселение Северского района (за 2020 год)"	-	31.12.2021	85	87	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.105	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО город-курорт Сочи (за 2020 год)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	86	88	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.106	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Ленинградский район (за 2020 год)"	-	31.12.2021	87	89	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.107	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Черноморское городское поселение Северского района за	-	31.12.2021	88	90	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2020 год", значение: 0.0000								
1.1.108	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Ленинградский район за 2020 год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	89	91	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.109	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО город-курорт Сочи за 2020 год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	90	92	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.110	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО город-курорт Сочи за 2020 год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	91	93	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.111	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Ленинградский район за 2020 год"	-	31.12.2021	92	94	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.112	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Черноморское городское поселение Северского района за 2020 год", значение: 0.0000	-	31.12.2021	93	95	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.113	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Ленинградский район", значение: 0.0000	-	31.12.2021	94	96	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.114	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Армавир", значение: 0.0000	-	31.12.2021	95	97	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.115	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Краснодар", значение: 0.0000	-	31.12.2021	96	98	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.116	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из	-	31.12.2021	97	99	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.119	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Нефтегорское городское поселений Апшеронского района соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-	31.01.2022	09	11	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.120	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-	31.01.2022	10	12	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО город Краснодар соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-	31.01.2022	11	13	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.122	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-	31.01.2022	12	14	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Заключено		31.01.2022	13	15	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Афипское городское поселение Северского района соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-					муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»		"Электронный бюджет"
1.1.124	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Ильское городское поселение Северского района соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-	31.01.2022	14	16	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Заключено		31.01.2022	15	17	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Черноморское городское поселение Северского района соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-					муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»		"Электронный бюджет"
1.1.126	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Тихорецкий район соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-	31.01.2022	16	18	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.127	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ	-	31.01.2022	17	19	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края с МО Крымский район соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000						образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»		й бюджет"
1.1.128	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Белореченский район соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-	31.01.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.129	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Белореченское городское	-	31.01.2022	19	21	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселение Белореченского района соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000						субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»		
1.1.130	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Курганинское городское поселение Курганинского района соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000	-	31.01.2022	20	22	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.131	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Славянское городское поселение	-	31.01.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием "О предоставлении в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Славянского района соглашение "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы»		
1.1.132	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Апшеронский район", значение: 0.0000	-	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.133	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	04.02.2022	23	25	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.134	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО	-	04.02.2022	24	26	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Хадыженское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000								й бюджет"
1.1.135	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО город Краснодар", значение: 0.0000	-	04.02.2022	25	27	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.136	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края", значение: 0.0000	-	04.02.2022	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.137	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Ильское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.138	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Черноморское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	04.02.2022	28	30	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.139	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Белореченский район", значение: 0.0000	-	04.02.2022	29	31	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.140	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Курганинское городское поселение Курганинского района", значение: 0.0000	-	04.02.2022	30	32	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.141	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Славянское городское поселение Славянского района", значение: 0.0000	-	04.02.2022	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.142	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными	34	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Апшеронский район", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			закупок		
1.1.143	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.144	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.148	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Белореченский район ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	38	40	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.149	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Курганинское городское поселение Курганинского района", значение: 0.0000	-	15.02.2022	39	41	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.150	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Славянское городское поселение Славянского района", значение: 0.0000	-	15.02.2022	40	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.151	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Курганинское городское	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	43	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселение Курганинского района", значение: 0.0000			точками отсутствует					
1.1.152	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО город Краснодар", значение: 0.0000	-	01.04.2022	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.153	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Белореченский район", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	45	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.154	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	01.04.2022	44	46	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000								
1.1.155	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	01.04.2022	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.156	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Ильское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	48	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о	-	01.04.2022	47	49	Климов Н.Н.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Черноморское городское поселение Северского района", значение: 0.0000						Реестр контрактов		"Электронный бюджет"
1.1.158	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Славянское городское поселение Славянского района", значение: 0.0000	-	01.04.2022	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.159	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Апшеронский район", значение: 0.0000	-	01.04.2022	49, 49	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.160	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Новокубанский район соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	52	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием Новокубанский район	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.161	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"	-	01.06.2022	51	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Соглашение Дополнительное соглашение с муниципальным образованием Хадыженское городское поселение Апшеронского района	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.162	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Апшеронское городское	-	01.06.2022	52	54	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселение Апшеронского района соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"								
1.1.163	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Крымское городское поселение Крымского района соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"	-	01.06.2022	53	55	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.164	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Темрюкское городское поселение Темрюкского района соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на	-	01.06.2022	54	56	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"								
1.1.165	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Белореченский район район дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"	-	01.06.2022	55	57	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.166	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Белореченское городское поселение Белореченского района дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"	-	01.06.2022	56	58	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Заключено	-	01.06.2022	57	59	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Ейское городское поселение Ейского района соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"						муниципальным образованием		"Электронный бюджет"
1.1.168	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО город Краснодар соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2021 год)"	-	01.06.2022	58	60	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.169	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО город Краснодар соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на	-	01.06.2022	59	61	Климов Н.Н.	Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2019 год)"								
1.1.170	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО город Краснодар дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2022 год)"	-	01.06.2022	60	62	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.171	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Ленинградский район соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2021 год)"	-	01.06.2022	61	63	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.172	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ	-	01.06.2022	62	64	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края с МО Афипское городское поселение Северского района соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2021 год)"						образованием		й бюджет"
1.1.173	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО Черноморское городское поселение Северского района соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2021 год)"	-	01.06.2022	63	65	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.174	Контрольная точка "Заключено министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с МО городской округ город Курорт Сочи Краснодарского края соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета	-	01.06.2022	64	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Климов Н.Н.	Соглашение Соглашение с муниципальным образованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджету муниципального образования Краснодарского края на софинансирование мероприятий региональной адресной программы (этап 2020 год)"				точками отсутствует				
1.1.175	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	67	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.176	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Апшеронское городское поселение Апшеронского района"	-	15.06.2022	66	68	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.177	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Белореченский район "	-	15.06.2022	67	69	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.178	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО город Краснодар"	-	15.06.2022	68	70	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.179	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Афипское городское поселение Северского района (этап 2021)"	-	15.06.2022	69	71	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.180	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Черноморское городское поселение Северского района (этап 2021)"	-	15.06.2022	70	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.181	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	73	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.182	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок по МО"	-	01.07.2022	72	74	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Подтверждение размещения информации в ЕИС в сфере	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.187	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района"	-	01.09.2022	79	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.188	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Апшеронское городское поселение Апшеронского района"	-	01.09.2022	78	80	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.189	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Белореченский район"	-	01.09.2022	79	81	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.190	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.09.2022	80	82	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО город Краснодар"								й бюджет"
1.1.191	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Афипское городское поселение Северского района (этап 2021 год)"	-	01.09.2022	81	83	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.192	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Черноморское городское поселение Северского района (этап 2021 год)"	-	01.09.2022	82	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.193	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	01.10.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами	Прошунин А.Г.	Прочий тип документа Мониторинг исполнения соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.194	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО город Славянское городское поселение Славянского района", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	85	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.195	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО город Краснодар", значение: 0.0000	-	31.10.2022	84	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.1.196	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Апшеронский район", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	87	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.197	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	31.10.2022	86	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.198	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.10.2022	Взаимосвязь с	89	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг МО Ильское городское поселение Северского района", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			реестр муниципальной собственности		й бюджет"
1.1.199	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Черноморское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	31.10.2022	88	90	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.200	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Белореченский район", значение: 0.0000	-	31.10.2022	89	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.201	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.10.2022	90	Взаимосвязь с иными	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг МО Курганинское городское поселение Курганинского района", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		собственности		
1.1.202	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Апшеронское городское поселение Апшеронского района"	-	31.10.2022	91	93	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.203	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Черноморское городское поселение Северского района (этап 2021 год)"	-	31.10.2022	92	94	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.204	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Афипское городское поселение Северского района (этап 2021 год)"	-	31.10.2022	93	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Информация о включении в реестр муниципальной собственности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.205	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прошунин А.Г.	Прочий тип документа Договор	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.206	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Ильское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	31.12.2022	99	101	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.207	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Апшеронский район", значение: 0.0000	-	31.12.2022	100	102	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Обеспечено	-	31.12.2022	Взаимо	103	Климов Н.Н.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО город Краснодар", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Реестр контрактов		"Электронный бюджет"
1.1.209	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края", значение: 0.0000	-	31.12.2022	102	104	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.210	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Славянское городское поселение Славянского района", значение: 0.0000	-	31.12.2022	103	105	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.211	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости	-	31.12.2022	104	106	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	возмещения МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000								
1.1.212	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	31.12.2022	105	107	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.213	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Тихорецкий район", значение: 0.0000	-	31.12.2022	106	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.214	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Белореченское городское поселений	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	109	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.221	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Черноморское городское поселение Северского района (этап 2021 год)"	-	31.12.2022	114	116	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.222	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Крымское городское поселение Крымского района"	-	31.12.2022	115	117	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.223	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Темрюкское городское поселение Темрюкского района"	-	31.12.2022	116	118	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.224	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Ейское городское поселение Ейского района"	-	31.12.2022	117	119	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.225	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО город Краснодар (этап 2021 год)"	-	31.12.2022	118	120	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.226	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО город Краснодар (этап 2019 год)"	-	31.12.2022	119	121	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.227	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Ленинградский район (этап 2021 год)"	-	31.12.2022	120	122	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.228	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Афипское городское поселение Северского района (этап 2021 год)"	-	31.12.2022	121	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.229	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (этап 2020 год)"	-	31.12.2022	122	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.230	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Черноморское городское поселение Северского района", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	96	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.231	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО город Краснодар", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	97	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.232	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Белореченский район", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	98	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.233	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района", значение: 0.0000	-	31.12.2022	97	99	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.234	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района", значение:	-	31.12.2022	98	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Климов Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				точками отсутствует				
1.1.235	Контрольная точка "Заключено соглашение "О предоставлении в 2023 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы""	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Елесина О.С.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.236	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	01.02.2023	10	11	Шапошник В.Н.	Отчет Годовой отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.237	Контрольная точка "Опубликованы извещения в ЕИС в сфере закупок"	-	01.03.2023	09	12	Елесина О.С.	Прочий тип документа Извещения в ЕИС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.238	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2023	11	03	Елесина О.С.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
			22.12.2023						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.239	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-		12	14	Елесина О.С.	Прочий тип документа НПА о включении в реестр муниципального имущества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.240	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2023	06	07	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.241	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Елесина О.С.	Прочий тип документа Информация МО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.242	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения"	-	29.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Елесина О.С.	Прочий тип документа Информация МО, реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.243	Контрольная точка " Заключено соглашение "О предоставлении в 2024 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы""	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.244	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Лазаревском внутригородском округе города-курорта Сочи Краснодарского края"	-	29.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.245	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Центральном внутригородском округе города-	-	04.09.2024	10	12	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	курорта Сочи Краснодарского края"								
1.1.246	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа НПА о включении в реестр муниципального имущества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.247	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Информация МО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.248	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Информация МО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.249	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	05	07	Шапошник В.Н.	Постановление Постановление	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Проведен мониторинг реализации на территории Краснодарского края мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	Нет	АИС "Реформа ЖКХ"
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен выездной мониторинг реализации мероприятий адресной программы на территории Северского района"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен выездной мониторинг реализации мероприятий адресной программы на территории Апшеронского района"	-	30.11.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен выездной мониторинг реализации мероприятий адресной программы на территории муниципального образования город Краснодар"	-	20.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен выездной мониторинг реализации мероприятий"	-	20.12.2023	08	10	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	адресной программы на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"								
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен выездной мониторинг реализации мероприятий адресной программы на территории Апшеронского района"	-	20.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации на территории Краснодарского края адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы Краснодарского края в 2023 году"	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен выездной мониторинг"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий адресной программы на территории муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации на территории Краснодарского края адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы Краснодарского края в 2024 году (1 квартал)"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен выездной мониторинг реализации мероприятий адресной программы на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации на территории Краснодарского края адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы Краснодарского края в 2024 году (2 квартал)"	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен выездной мониторинг реализации мероприятий адресной программы на территории муниципального образования город Краснодар"	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации на территории Краснодарского края адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2019-2024 годы Краснодарского края в 2024 году (3 квартал)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации на территории Краснодарского края адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы Краснодарского края в 2024 году (4 квартал)"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа Информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	5
2	Администратор регионального проекта	Сорокалетов Д. А.	Заместитель министра	Шапошник В. Н.	10
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	5
4	Участник регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	5
5	Участник регионального проекта	Дунаев В. А.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	-	10
6	Участник регионального проекта	Климов Н. Н.	Начальник отдела	-	5
7	Участник регионального проекта	Власов С. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края	-	5
Обеспечен мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	5
9	Участник регионального проекта	Колесник Л. И.	Заместитель начальника отдела жилищной политики	-	5

10	Участник регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	5
11	Участник регионального проекта	Сорокалетов Д. А.	Заместитель министра	Шапошник В. Н.	10
12	Участник регионального проекта	Елесина О. С.	Начальник отдела	Шапошник В. Н.	5
13	Участник регионального проекта	Музалева О. С.	главный специалист-эксперт	Шапошник В. Н.	5