

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 6 декабря 2018 г. № 6, в
 ред. от 30 января 2023 г.)

П А С П О Р Т регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Прошунин А.Г.		Заместитель Губернатора Краснодарского края	
Руководитель регионального проекта	Переверзев А.Л.		Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	
Администратор регионального проекта	Лаштабега Е.А.		начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"	
		Направление (подпрограмма)	Реализация региональных проектов "Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)" в рамках федеральных проектов "Региональная и местная дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	20,0000	25,0000	-	-	СОУ "Эталон"	
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	СОУ "Эталон"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															

1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	8,0000	10,000	12,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000
									0	0	0	0	0	0	
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	10,000	15,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000
								0	0	0	0	0	0	0	

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или	-	Процент	0,0000	2017	-	133,090	168,240	186,850	205,460	211,000	211,000	-	-	Установлено запланированное количество стационарных камер фотовидеофиксации и нарушений правил дорожного движения на автомобильных	Приобретение товаров, работ, услуг

1.3	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Краснодарском крае (накопленным итогом). Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2017	-	11,0 000	20,0 000	20,0 000	20,0 000	20,0 000	20,0 000	-	-	На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Краснодарском крае функционируют 20 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения.	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	-------	--------	------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	-----------------------------------

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения							

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
1.2.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 971,00	188 971,00	188 971,00	188 971,00	188 971,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	288 971,00	316 471,00	316 471,00	316 471,00	316 471,00

11

7. Дополнительная информация

Для целей настоящего регионального проекта применяются следующие основные понятия:

Аварийно-опасный участок дороги - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств - пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении.

Автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств - объединенные в одной системе автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств (единый, централизованный центр обработки данных).

Аудит безопасности дорожного движения - независимый детальный систематический анализ и оценка характеристик безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, и подготовка предложений по повышению безопасности дорожного движения.

Контракт жизненного цикла - контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет.

Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (далее - Реестр) - база данных с веб интерфейсом, включающая в себя полный перечень информации, необходимой для включения в проектно-сметную документацию конкретной конструкции (технологии, материала), в том числе краткое описание; техническое описание, спецификация; чертежи; сметные нормы; вид работ; нормативно-техническую документацию; документы по сертификации; информацию об опытно-экспериментальном внедрении и др. Формирование реестра предполагается осуществлять специалистами ФАУ «Росдорнии», Росавтодора, Государственной компании «Автодор» и отраслевыми специалистами органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с учетом его наполнения апробированными инновационными технологиями, технологическими решениями, прошедшими государственную экспертизу, а также процедуру оценки рисков. После введения в действие Реестра проектные и строительные организации будут иметь возможность оперативно использовать данный ресурс посредством интегрирования в разрабатываемую проектную или рабочую документацию уже готовых технологических решений с соответствующими геометрическими параметрами, необходимым расходом материалов, физико-механическими характеристиками, качественными показателями, данными мониторинга эксплуатации и многими иными характеристиками позволяющими существенно оптимизировать применение новых технологий, техники, конструкций и материалов на всех этапах проектирования и строительства автомобильных дорог.

Рисками реализации проекта являются:

1. Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности.
2. Нарушение сроков разработки нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3. Для проектов по созданию системы автоматизированного весогабаритного контроля и систем взимания платы за проезд по автомобильным дорогам значимыми являются риски негативного изменения внешнего окружения проектов, в том числе социально-экономической ситуации, налогового законодательства.

Показатели регионального проекта соответствуют поставленным задачам.

Мероприятия регионального проекта носят общесистемный характер, за исключением мероприятий, связанных с внедрением интеллектуальных транспортных систем, носящих экспериментальный характер.

Мониторинг достижения показателя «Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла» будет осуществляться в рамках анализа реализации регионального проекта Краснодарского края «Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети на 2019-2024 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1	Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Краснодарском крае (накопленным итогом)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Краснодарском крае функционируют 20 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения.	Нет	СОУ "Эталон"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев А.Л.		-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.		-	СОУ "Эталон"
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.		-	СОУ "Эталон"
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены"	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Переверзев		-	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.Л.			"Эталон"
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.		-	СОУ "Эталон"
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Переверзев А.Л.		-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "АПВГК "г.Тихорецк - с.Белая Глина - граница Ростовской области, км 32+400". Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	-	СОУ "Эталон"
1.1.8	Контрольная точка "АПВГК "ст-ца Журавская - г.Тихорецк, км 63+490 в Тихорецком районе". Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	-	СОУ "Эталон"
1.1.9	Контрольная точка "АПВГК "ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская, км 21+300 в Калининском районе". Произведена приемка	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт о	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		приемке выполненных работ (КС-2)		
1.1.10	Контрольная точка "АПВГК "г.Тимашевск - ст-ца Полтавская, км 51+500 в Красноармейском районе". Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	-	СОУ "Эталон"
1.1.11	Контрольная точка "АПВГК "г. Краснодар – г. Ейск, км 31+852 (справа)". Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Оплата работ произведена в рамках приемки работ по государственному контракту № 899 от 16.12.2019 «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога г. Краснодар – г. Ейск, км 29+037 – км	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							40+000 в Тимашевском районе» (2 этап) 2 очередь». Свидетельство о проверке		
1.1.12	Контрольная точка "АПВГК "г. Краснодар – г. Ейск, км 31+852 (слева)". Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Оплата работ произведена в рамках приемки работ по государственному контракту № 899 от 16.12.2019 «Реконструкция объекта: «Автомобильная дорога г. Краснодар – г. Ейск, км 29+037 – км 40+000 в Тимашевском районе» (2 этап) 2 очередь». Свидетельство о проверке	-	СОУ "Эталон"
1.1.13	Контрольная точка "АПВГК "г.Тихорецк - с.Белая Глина - граница Ростовской области, км 32+400". Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "АПВГК "ст-ца Журавская - г.Тихорецк, км 63+490 в Тихорецком районе". Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.	-	СОУ "Эталон"
1.1.15	Контрольная точка "АПВГК "ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская, км 21+300 в Калининском районе". Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.	-	СОУ "Эталон"
1.1.16	Контрольная точка "АПВГК "г.Тимашевск - ст-ца Полтавская, км 51+500 в Красноармейском районе". Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		контракту. Платежное поручение.		
1.2	Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Установлено запланированное количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	Нет	СОУ "Эталон"
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2021	06	08	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт приемки ответственных конструкций.	-	СОУ "Эталон"
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.		
1.2.5	Контрольная точка "Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги.", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. Единая информационная система в сфере закупок.	-	СОУ "Эталон"
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	05	07	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт приемки ответственных конструкций.		
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.	-	СОУ "Эталон"
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.2.10	Контрольная точка "Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги."	-	15.03.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. Единая информационная система в сфере закупок.	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.04.2023	08	05	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 10%"	-	10.06.2023	09	06	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения СОУ "Эталон"	-	СОУ "Эталон"
1.2.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 50%"	-	10.08.2023	05	10	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения СОУ "Эталон"	-	СОУ "Эталон"
1.2.14	Контрольная точка "Произведена	-	01.11.2023	Взаимо	Взаимо	Переверзев	Прочий тип документа	-	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.Л.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт приемки ответственных конструкций.		"Эталон"
1.2.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.	-	СОУ "Эталон"
1.2.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги."	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. Единая информационная система в сфере закупок.	-	СОУ "Эталон"
1.2.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок. (Краснодарская и Сочинская городская агломерации)	-	СОУ "Эталон"
1.3.3	Контрольная точка "Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги ", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги. Единая информационная система в сфере закупок.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2021	17	20	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. (Краснодарская и Сочинская городская агломерации)	-	СОУ "Эталон"
1.3.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	-	СОУ "Эталон"
1.3.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.		
1.3.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.3.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная единица	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупка включены в план закупок	-	ЕИС "Закупки"
1.3.9	Контрольная точка "Сведения о	-	01.09.2022	Взаимо	Взаимо	Переверзев	Прочий тип документа	-	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок ", значение: 0.0000, Условная единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.Л.	Государственный (муниципальный) контракт		"Закупки"
1.3.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.11.2022	14	25	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	-	СОУ "Эталон"
1.3.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.	-	СОУ "Эталон"
1.3.12	Контрольная точка "С субъектами	-	01.03.2023	Взаимо	Взаимо	Переверзев	Прочий тип документа	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.Л.	Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов		бюджет
1.3.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.3.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт приемки ответственных конструкций.	-	СОУ "Эталон"
1.3.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.	-	СОУ "Эталон"
1.3.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.3.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Единая информационная система в сфере закупок.	-	СОУ "Эталон"
1.3.20	Контрольная точка "Произведена	-	01.10.2024	Взаимо	Взаимо	Переверзев	Прочий тип документа	-	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.Л.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Акт о приемке выполненных работ (КС-2)		"Эталон"
1.3.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Переверзев А.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. Платежное поручение.	-	СОУ "Эталон"
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Переверзев А.Л.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				отсутст вует	отсутст вует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Краснодарский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)													
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Условная единица	0	2017	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Условная единица	0	2017	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
<i>город-курорт Сочи</i>	Условная единица	0	2017	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>город Краснодар</i>	Условная единица	0	2017	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
2	Администратор регионального проекта	Лаштабега Е. А.	начальник отдела	Переверзев А. Л.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Бондарев М. Н.	-	Переверзев А. Л.	5
4	Участник	Коверко В. А.	-	Лаштабега Е. А.	5
5	Участник	Коновалов А. В.	-	Переверзев А. Л.	10
6	Участник	Чижиков С. А.	заместитель начальника отдела	Переверзев А. Л.	10
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Краснодарском крае (накопленным итогом)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)					

9	Ответственный за достижение	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и	Прошунин А. Г.	10
	результата регионального проекта		дорожного хозяйства Краснодарского края		