

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол РПК от 05.12.2018 г. № 5,  
в редакции от 27.03.2024 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Сохранение лесов (Краснодарский край)

1. Основные положения

|  |                                       |   |   |            |
|--|---------------------------------------|---|---|------------|
| Наименование регионального проекта   | Сохранение лесов (Краснодарский край) |   |   |            |
| Краткое наименование регионального проекта   | Сохранение лесов (Краснодарский край) | Срок реализации проекта   | 01.10.2018  | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта  | Лузинов Р.С.                          | Заместитель Губернатора Краснодарского края                             |   |            |
| Руководитель регионального проекта   | Ерёмин С.Н.                           | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края |   |            |
| Администратор регионального проекта  | Каинов А.С.                           | Первый заместитель министра   |   |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                     | Государственная программа   | Государственная программа Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства" |            |
|  |                                       | Направление (подпрограмма)  | Леса Кубани   |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |          |          |          |          |          |          |                  |                  | Информационная система (источник данных) |                           |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|--|---------------------------|
|       |   |                    |                             | Значение         | Год  | 2018        | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |                           |
| 1     | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |                    |                             |                  |      |             |          |          |          |          |          |          |                  |                  |  |                           |
| 1.1.  | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений              | ФП                 | Процент                     | 330,4000         | 2018 | 0,0000      | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000         | -                | -  | ГИИС "Электронный бюджет" |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | На конец 2024 года |          |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|----------|
|       |   |                    |                             | янв.                         | фев.   | мар.   | апр.   | май    | июнь   | июль   | авг.   | сен.   | окт.   | ноя.    |                    |          |
| 1     | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. |                    |                             |                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                    |          |
| 1.1.  | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений              | ФП                 | Процент                     | 0,0000                       | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 75,0000            | 100,0000 |

## 4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата   | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ)        | Базовое значение |      | Период, год |      |      |        |      |         |        |                  |                  |   | Характеристика результата         | Тип результата |
|-------|---|---------------------|------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|--------|------|---------|--------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------|
|       |   |                     |                                    | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021   | 2022 | 2023    | 2024   | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |   |                                   |                |
| 1     | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.                       |                     |                                    |                  |      |             |      |      |        |      |         |        |                  |                  |   |                                   |                |
| 1.1   | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду | -                   | Тысяча гектаров                    | 0,4873           | 2018 | -           | -    | -    | 0,4175 | -    | -       | 0,9994 | -                | -                | Площадь лесовосстановления на арендованной территории к 2024 году составила 0,9994 тыс. га.   | Оказание услуг (выполнение работ) |                |
| 1.2   | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Нарастающий итог           | -                   | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,0000           | 2019 | -           | -    | -    | -      | -    | -       | 1,3000 | -                | -                | За счет проведения экологических акций ежегодно сформирован запас лесных семян не менее 1,3 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений | Оказание услуг (выполнение работ) |                |
| 1.3   | Оснащены учреждения, выполняющие  | -                   | Процент                            | 0,0000           | 2019 | -           | -    | -    | -      | -    | 70,0000 | -      | -                | -                | ГБУ КК "Управление "Краснодарлес"   | Приобретение товаров,             |                |

| № п/п | Наименование результата   | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |          |                  |                  |   | Характеристика результата                                  | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|----------|------------------|------------------|---|--|----------------|
|       |   |                     |                             | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024     | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |   |  |                |
|       | мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. <b>Нарастающий итог</b> |                     |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |          |                  |                  |   | оснащено лесохозяйственной техникой на 70% от потребности. | работ, услуг   |
| 1.4   | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. <b>Нарастающий итог</b>   | -                   | Тысяча гектаров             | 0,0000           | 2018 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 0,0000   | -                | -                | Площадь лесовосстановления на неарендованной территории составила 0,072 тыс. га | Оказание услуг (выполнение работ)                          |                |
| 1.5   | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов   | -                   | Единица                     | 0,0000           | 2023 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 155,0000 | -                | -                | Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации                             | Приобретение товаров, работ, услуг                         |                |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата   | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата   |                             |
|----------|--|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
|          |  |                        |  | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                              |   | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |
|          | Российской<br>Федерации<br>лесопожарной<br>техникой для<br>проведения комплекса<br>мероприятий по<br>охране лесов от<br>пожаров в<br>соответствии с<br>нормативами<br>обеспеченности |                        |  |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                              | лесопожарной<br>техникой для<br>проведения<br>комплекса<br>мероприятий по<br>охране лесов от<br>пожаров<br>специализированн<br>ыми учреждениями<br>органов<br>государственной<br>власти<br>соответствующих<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации (за<br>исключением<br>Донецкой<br>Народной<br>Республики,<br>Луганской<br>Народной<br>Республики,<br>Херсонской<br>области и<br>Запорожской<br>области,<br>оснащение |                             |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |  | Характеристика результата | Тип результата  |  |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|--|
|       |                         |                     |                             | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |                           |   |  |
|       |                         |                     |                             |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  |  |                           | <p>которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р). Результат измеряется в единицах техники</p> |  |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п    | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |          |          |          |        |          | Всего<br>(тыс. рублей) |
|----------|---|---|----------|----------|----------|--------|----------|------------------------|
|          |   | 2019  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023   | 2024     |                        |
| 1        | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.   |   |          |          |          |        |          |                        |
| 1.1      | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений   | 0,00  | 0,00     | 26,40    | 32,00    | 0,00   | 0,00     | 58,40                  |
| 1.1.1.   | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>  | 0,00  | 0,00     | 26,40    | 32,00    | 0,00   | 0,00     | 58,40                  |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i>  | 0,00  | 0,00     | 26,40    | 32,00    | 0,00   | 0,00     | 58,40                  |
| 1.1.2.   | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>  | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00                   |
| 1.1.3.   | <i>Внебюджетные источники, всего</i>  | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00                   |
| 1.2      | Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 58,50   | 70,90    | 2 338,10 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 2 467,50               |
| 1.2.1.   | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>  | 58,50   | 70,90    | 2 338,10 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 2 467,50               |
| 1.2.1.1. | <i>бюджет субъекта</i>  | 58,50   | 70,90    | 2 338,10 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 2 467,50               |
| 1.2.2.   | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>  | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00                   |
| 1.2.3.   | <i>Внебюджетные источники, всего</i>  | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00                   |
| 1.3      | Увеличена площадь лесовосстановления,   | 12 143,80   | 3 831,10 | 2 392,40 | 2 007,40 | 789,90 | 1 758,80 | 22 923,40              |



| № п/п    | Наименование результата и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |           |           |           | Всего (тыс. рублей) |
|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|          |  | 2019  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                     |
|          | повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду   |   |           |           |           |           |           |                     |
| 1.3.1.   | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>   | 12 143,80   | 3 831,10  | 2 392,40  | 2 007,40  | 789,90    | 1 758,80  | 22 923,40           |
| 1.3.1.1. | <i>бюджет субъекта</i>   | 12 143,80   | 3 831,10  | 2 392,40  | 2 007,40  | 789,90    | 1 758,80  | 22 923,40           |
| 1.3.2.   | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 1.3.3.   | <i>Внебюджетные источники, всего</i>   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 1.4      | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 90 229,10   | 47 336,10 | 40 423,50 | 59 601,00 | 21 612,00 | 43 964,40 | 303 166,10          |
| 1.4.1.   | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>   | 90 229,10   | 47 336,10 | 40 423,50 | 59 601,00 | 21 612,00 | 43 964,40 | 303 166,10          |
| 1.4.1.1. | <i>бюджет субъекта</i>   | 90 229,10   | 47 336,10 | 40 423,50 | 59 601,00 | 21 612,00 | 43 964,40 | 303 166,10          |
| 1.4.2.   | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 1.4.3.   | <i>Внебюджетные источники, всего</i>   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 1.5      | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов            | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35 416,10 | 35 416,10           |





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Сохранение лесов (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшествующие  | последовательные  |                           |   |   |  |
| 1     | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.                                    |                  |            |   |   |                           |   |   |  |
| 1.1   | Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду " | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Площадь лесовосстановления на арендованной территории к 2024 году составила 0,9994 тыс. га. | Нет   | ГИИС ЭБ                                  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05  | Ерёмин С.Н.               | Отчет о проведении лесовосстановительных мероприятий  | -   | -  |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 31.12.2020 | 04  | 06  | Ерёмин С.Н.               | Отчет Отчет о проведении лесовосстановительных мероприятий                | -   | -  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                   | -                | 01.04.2021 | 05  | 06  | Ерёмин С.Н.               | Прочий тип документа Бюджетные проектировки                               | -   | -  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 31.12.2021 | 01  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Отчет о проведении лесовосстановительных мероприятий                | -   | -  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05  | Ерёмин С.Н.               | Прочий тип документа форма 3.4 альбома форм защиты бюджетных проектировок | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |   |   |  |
|        |  |                  |            | вует            |               |                           |   |   |  |
| 1.1.6  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 01.11.2022 | 04              | 06            | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма Опер ЛВ) | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.7  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 31.12.2022 | 05              | 07            | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма Опер ЛВ) | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.8  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | -                | 01.04.2023 | 06              | 08            | Ерёмин С.Н.               | Прочий тип документа форма 3.4 альбома форм защиты бюджетных проектировок                                 | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 01.11.2023 | 07              | 09            | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма Опер ЛВ) | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 31.12.2023 | 08              | 01            | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках                                | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|        |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |  |
|        |   |                  |            |   |   |                           | ухода за лесом (форма ОперЛВ)   |   |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица | -                | 29.03.2024 | 09  | 02  | Ерёмин С.Н.               | Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Краснодарскому краю | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию"   | -                | 15.05.2024 | 01  | 12  | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма ОперЛВ)  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию"   | -                | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма ОперЛВ)  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |   |  |
|        |  |                  |            | вует  | вует  |                           |  |   |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию"                      | -                | 06.09.2024 | 12  | 10  | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма Опер ЛВ)                                  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию"                      | -                | 08.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма Опер ЛВ)                                  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча гектаров | -                | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Мониторинг достижения показателей и результатов федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2024 году | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |



| № п/п | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |   |
| 1.2   | Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"   | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | За счет проведения экологических акций ежегодно сформирован запас лесных семян не менее 1,3 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений | Нет   | ГИИС УНП "Электронный бюджет"   |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 | -                | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09  | Ерёмин С.Н.               | Приказ о доведении государственного задания   | -   | ГИИС "Электронный бюджет"   |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено                 | -                | 21.02.2022 | 13  | 10  | Ерёмин С.Н.               | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | -   | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)  |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|---|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |   |   |   |
|       | (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000   |                  |            |                 |               |                           |   |   | ных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2022 | 09              | 14            | Ерёмин С.Н.               | Отчет отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания | -   | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",  | -                | 30.12.2023 | 10              | 19            | Ерёмин С.Н.               | Отчет Информация о выполнении мероприятия   | -   | ГИИС "Электронны  |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |   |  |
|       | Тонна; метрическая тонна (1000 кг)                                  |                  |            |   |   |                           |  |   | й бюджет"                                |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию" | -                | 11.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Краснодарскому краю | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию" | -                | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Краснодарскому краю | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию" | -                | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Ерёмин С.Н.               | Отчет Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Краснодарскому краю | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
|        |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |   |  |
|        |   |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                           |  |   |  |
| 1.2.8  | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию" | -                | 06.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Краснодарскому краю | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.9  | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию" | -                | 08.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Краснодарскому краю | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Услуга"  | -                | 25.12.2024 | Взаимо  | 05  | Ерёмин С.Н.               | Отчет Справка о заготовке  | -   | ГИИС                                     |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |   |  |
|       | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)   |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       |   |                           | лесосеменного сырья и семян по Краснодарскому краю   |   | "Электронный бюджет"                     |
| 1.3   | Результат "Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено лесохозяйственной техникой на 70% от потребности. | Нет   | ГИИС УНП "Электронный бюджет"            |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000   | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Ерёмин С.Н.               |  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |  |
|       |  |                  |            | отсутствует   | отсутствует   |                           |   |   |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               |   | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4   | Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду" | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Площадь лесовосстановления на неарендованной территории составила 0,072 тыс. га | Нет   | ГИИС "ЭБ"                                |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000               | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | 04  | Ерёмин С.Н.               |   | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                      |                             | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники                  | последователи               |                           |  |   |  |
|       |  |                  |            | контрольными точками отсутствует |                             |                           |  |   |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 01.10.2022 | 03                               | 05                          | Ерёмин С.Н.               | Акт о приемке выполненных работ  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 31.12.2022 | 04                               | 06                          | Ерёмин С.Н.               | Акт о приемке выполненных работ  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | -                | 01.04.2023 | 05                               | 07                          | Ерёмин С.Н.               | Прочий тип документа форма 3.4 альбома форм защиты бюджетных проектировок  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 01.10.2023 | 06                               | 08                          | Ерёмин С.Н.               | Акт о приемке выполненных работ  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000  | -                | 31.12.2023 | 07                               | 09                          | Ерёмин С.Н.               | Акт о приемке выполненных работ  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения                            | -                | 29.03.2024 | 08                               | Взаимосвязь с иными результ | Ерёмин С.Н.               | Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |





| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |   |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию"                      | -                | 06.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма ОперЛВ)                                   | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения работ по мероприятию"                      | -                | 08.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом (форма ОперЛВ)                                   | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча гектаров | -                | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Ерёмин С.Н.               | Отчет Мониторинг достижения показателей и результатов федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2024 году | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |  |
|       |   |                  |            | и отсутствует   | и отсутствует   |                           |   |   |  |
| 1.5   | Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности " | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного | Нет   | ГИИС "Электронный бюджет"                |



| № п/п | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на поставку передвижной мастерской внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Прочий тип документа контракт на поставку техники | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на поставку передвижной мастерской внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Прочий тип документа контракт на поставку техники | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Произведена приемка 1 единицы передвижной мастерской"  | -                | 15.04.2024 | 11  | 07  | Ерёмин С.Н.               | Акт приема-передачи техники                       | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Произведена приемка 1 единицы передвижной мастерской"  | -                | 16.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Ерёмин С.Н.               | Акт приема-передачи техники                       | -   | ГИИС Электронный бюджет                  |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |  |
|       |  |                  |            | атами и контрольными точками отсутствует                            | атами и контрольными точками отсутствует                            |                           |   |   |  |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Произведена оплата 2 ед. передвижных мастерских", Единица | -                | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерёмин С.Н.               | Прочий тип документа платежное поручение  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

## Участники регионального проекта

| № п/п   | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Руководитель регионального проекта                           | Ерёмин С. Н.      | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края | Лузинов Р. С.                 | 10                              |
| 2   | Администратор регионального проекта                          | Каинов А. С.      | Первый заместитель министра   | Ерёмин С. Н.                  | 20                              |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту  |  |                   |   |                               |                                 |
| 3   | Администратор  | Каинов А. С.      | Первый заместитель министра   | Ерёмин С. Н.                  | 20                              |
| Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду |  |                   |   |                               |                                 |
| 4   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерёмин С. Н.      | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края | Лузинов Р. С.                 | 10                              |
| 5   | Участник регионального проекта                               | Ишимов М. Г.      | Начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов      | Каинов А. С.                  | 50                              |
| 6   | Участник регионального проекта                               | Ерёмин С. Н.      | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края | Лузинов Р. С.                 | 10                              |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений                             |  |                   |   |                               |                                 |
| 7   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерёмин С. Н.      | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края | Лузинов Р. С.                 | 10                              |

|   |  |                  |   |               |    |
|---|--|------------------|---|---------------|----|
| 8   | Участник регионального проекта                               | Ишимов М. Г.     | Начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов      | Каинов А. С.  | 50 |
| 9   | Участник регионального проекта                               | Мухина С. Г.     | ведущий консультант отдела охраны и защиты леса                         | Ишимов М. Г.  | 0  |
| Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |  |                  |   |               |    |
| 10  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерёмин С. Н.     | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края | Лузинов Р. С. | 10 |
| 11  | Участник регионального проекта                               | Ишимов М. Г.     | Начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов      | Каинов А. С.  | 50 |
| 12  | Участник регионального проекта                               | Бондаренко Е. А. | Консультант отдела охраны и защиты леса                                 | Каинов А. С.  | 50 |
| Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в   |  |                  |   |               |    |
| 13  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерёмин С. Н.     | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края | Лузинов Р. С. | 10 |
| 14  | Участник регионального проекта                               | Ишимов М. Г.     | Начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов      | Каинов А. С.  | 50 |
| 15  | Участник регионального проекта                               | Ерёмин С. Н.     | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края | Лузинов Р. С. | 10 |
| 16  | Участник регионального проекта                               | Бондаренко Е. А. | Консультант отдела охраны и защиты леса                                 | Каинов А. С.  | 50 |

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

|    |  |              |   |               |    |
|----|--|--------------|---|---------------|----|
|    |  |              |   |               |    |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерёмин С. Н. | Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края | Лузинов Р. С. | 10 |