

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол РПК от 24.12.2020 г. № 10,  
в редакции от 27.03.2024 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Сохранение уникальных водных объектов (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2022	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Лузинов Р.С.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Ерёмин С.Н.	Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Каинов А.С.	Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие водохозяйственного комплекса	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое															
1.1.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом	ФП	Миллион человек	0,0000	2018	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0018	-	-	-	
1.2.	Протяженность расчищенных участков русел рек	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2020	-	-	-	-	0,0000	0,0000	5,8000	-	-	-	



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое															
1.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети. Нарастающий итог	-	Километр; тысяча метров	0,0000	2018	-	-	-	-	0,0000	0,0000	5,8000	-	-	В период 2022-2023 г. проводятся мероприятия по разработке проектной документации по расчистке озера Абрау и рек Абрау и Гречаная.	Оказание услуг (выполнение работ)





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Сохранение уникальных водных объектов  
(Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое								
1.1	Результат "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети"	01.01.2022	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерёмин С.Н.	В период 2022-2023 г. проводятся мероприятия по разработке проектной документации по расчистке озера Абрау и рек Абрау и Гречаная.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ерёмин С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объектов" на 2022-2024 годы", значение: 0.0000								
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	21.02.2022	01	16	Ерёмин С.Н.		-	ЕИС в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка "Размещены извещения в ЕИС в сфере закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2022	07	08	Ерёмин С.Н.		-	ЕИС в сфере закупок
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	16	17	Ерёмин С.Н.		-	ЕИС в сфере закупок
1.1.5	Контрольная точка "Разработана проектная документация", значение: 0.0000	-	25.07.2022	08	09	Ерёмин С.Н.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа прочая документация	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.7	Контрольная точка "Размещено извещение о закупке"	-	20.09.2022	09	06	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа прочая документация	-	ЕИС в сфере закупок
1.1.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	26.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерёмин С.Н.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	03.10.2022	06	11	Ерёмин С.Н.		-	-
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа государственный контракт	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	01.11.2022	11	14	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ЕИС в сфере закупок
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ", Километр; тысяча метров	-	19.12.2022	11	15	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	ЕИС в сфере закупок
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата за работы выполненные в 2022 году"	-	23.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ерёмин С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2023-2024 годы", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа Перечень мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	30.10.2023	03	05	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа государственный контракт Гречаная	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000,	-	30.10.2023	01	06	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа структурированный документ о приемке в единой информационной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Километр; тысяча метров						системе		
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	09.11.2023	05	02	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	24.11.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа акт выполненных работ (структурированный документ о приемке в единой информационной системе)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	08.12.2023	04	06	Ерёмин С.Н.	Акт структурированный документ о приемке работ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	15.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результ	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Мониторинг хода производства работ по контракту", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	08.04.2024	06	08	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении работ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.23	Контрольная точка "мониторинг хода производства работ по контракту", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Мониторинг хода производства работ по контракту"	-	05.08.2024	07	10	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении работ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	06.12.2024	06	Взаимосвязь с иными	Ерёмин С.Н.	Прочий тип документа структурированный документ о приемке работ	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	13.12.2024	05	06	Ерёмин С.Н.	Акт платежное поручение	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Километр; тысяча метров	-	25.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерёмин С.Н.	Акт о приемке выполненных работ	-	ГИИС Электронный бюджет

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края	Лузинов Р. С.	10
2	Администратор регионального проекта	Каинов А. С.	Первый заместитель министра	Ерёмин С. Н.	10
Улучшено экологическое состояние гидрографической сети					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края	Лузинов Р. С.	10