

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 6 декабря 2018 г. № 6,  
в ред. по состоянию на 14 марта 2024 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Формирование комфортной городской среды

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Прошунин А.Г.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Шапошник В.Н.	временно исполняющий обязанности министра		
Администратор регионального проекта	Сорокалетов Д.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Формирование современной городской среды"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	23,0000	2020	0,0000	23,0000	27,0000	35,0000	38,0000	46,0000	62,0000	-	-	-
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	370,0000	2020	0,0000	370,000	681,000	898,000	1 117,000	1 257,000	1 352,000	-	-	-
1.3.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края	РП	Единица	45,0000	2019	0,0000	17,0000	22,0000	37,0000	37,0000	37,0000	43,0000	-	-	-
1.4.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000	7,0000	11,0000	0,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	итогом															
1.5.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	6,0000	2020	0,0000	6,0000	7,0000	9,0000	10,0000	12,0000	16,0000	-	-	-	
1.6.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	169,0000	2020	0,0000	169,0000 0	176,0000 0	183,0000 0	192,0000 0	199,0000 0	205,0000 0	-	-	-	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	4,0000	8,0000	14,0000	18,0000	21,0000	-	-	-	
2.3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов	ФП	Процент	14,7000	2020	0,0000	14,7000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	-	





№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %														
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	18,000 0	18,000 0	18,000 0	18,000 0	18,000 0	18,000 0	18,000 0	18,000 0	18,000 0	18,000 0	18,000 0	21,0000
2.3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	25,000 0	25,000 0	25,000 0	25,000 0	25,000 0	25,000 0	25,000 0	25,000 0	25,000 0	25,000 0	30,000 0	30,0000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	-	Единица	0,0000	2019	-	387,000	703,000	935,000	1 156,00	1 296,00	1 391,00	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>среды в городах Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</li> <li>- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;</li> <li>- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;</li> <li>- повышена компетенция</li> </ul>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;</p> <p>- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. 1> Значения показателя определены в соответствии со значениями целевого показателя, установленного в паспорте регионального проекта «Формирование комфортной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	городской среды». Плановое значение показателя на 2024 год составляет 113 общественных территорий, в том числе 74 общественных территории, мероприятия по благоустройству которых осуществляются с использованием средств субсидии из бюджета Краснодарского края; 39 общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых осуществляются без использования средств субсидии из бюджета Краснодарского	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															края (за счет средств местных бюджетов, внебюджетных источников).	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	1,00 00	1,00 00	3,00 00	7,00 00	11,0 000	16,0 000	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>НОВЫХ возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>социально-экономическое состояние муниципалитета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,</li> <li>- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;</li> <li>- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;</li> <li>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</li> <li>- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов</li> </ul>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	
2.2	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное	-	Условная единица	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)																перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.		
2.3	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	-	Условная единица	0,0000	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
2.4	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	-	Условн ая единица	0,0000	2020	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Оказание услуг (выполне ние работ)

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	193 850,50	1 862 888,64	1 736 671,00	2 185 168,60	3 295 709,20	2 607 377,50	11 881 665,44
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	193 850,50	1 862 888,64	1 736 671,00	2 185 168,60	3 295 709,20	2 607 377,50	11 881 665,44
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 862 820,80	1 685 792,80	1 575 104,70	1 866 507,60	3 015 062,80	2 251 061,00	12 256 349,70
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 685 792,80	1 575 104,70	1 866 507,60	3 015 062,80	2 251 061,00	10 393 528,90
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	1 862 820,80	1 685 792,80	1 575 104,70	1 866 507,60	3 015 062,80	2 251 061,00	12 256 349,70
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	193 850,50	1 862 888,64	1 736 671,00	2 185 168,60	3 295 709,20	2 607 377,50	11 881 665,44
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы проекты победителей	0,00	140 000,00	280 000,00	501 900,00	742 289,70	280 205,60	1 944 395,30





6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	30 000,00	80 000,00	150 833,33	315 000,00	515 000,00	798 333,33	1 190 833,33	1 548 020,83	1 912 415,17	2 251 061,00	2 251 061,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	0,00	0,00	0,00	92 125,10	92 125,10	105 125,10	125 125,10	145 125,10	180 300,00	220 000,00	265 873,60	265 873,60
ИТОГО:		0,00	30 000,00	80 000,00	242 958,43	407 125,10	620 125,10	923 458,43	1 335 958,43	1 728 320,83	2 132 415,17	2 516 934,60	2 516 934,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Формирование комфортной городской среды

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов	Да	сайт министерства ТЭК и ЖКХ КК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;</li> <li>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;</li> <li>- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;</li> <li>- повышен индекс качества городской среды в городах</li> </ul>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</li> <li>- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;</li> <li>- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;</li> <li>- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;</li> <li>- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;</li> <li>- поддержаны и созданы дополнительные условия</li> </ul>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;</p> <p>- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 –</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.</p> <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p> <p>1&gt; Значения показателя определены в соответствии со значениями целевого показателя, установленного в паспорте регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Плановое значение показателя на 2024 год составляет 113 общественных территорий, в том числе 74</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общественные территории, мероприятия по благоустройству которых осуществляются с использованием средств субсидии из бюджета Краснодарского края; 39 общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых осуществляются без использования средств субсидии из бюджета Краснодарского края (за счет средств местных бюджетов, внебюджетных источников).		
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Зименко Е.В.	Соглашение с Минстроем России	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных"	-	15.09.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Трембицкий А.А.	Постановление О распределении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Краснодарского края заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скотникова Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зименко Е.В.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зименко Е.В.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зименко Е.В.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Зименко Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ляшко А.В.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании город Краснодар (3	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественные территории за счет средств субсидии и 12 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников)"								
1.1.10	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании город-курорт Анапа (1 общественная территория за счет средств субсидии и 11 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	09	11	Ляшко А.В.		-	-
1.1.11	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании город Армавир (1 общественная территория за счет средств субсидии и 14 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании город Новороссийск (4 дворовые территории за счет средств субсидии и 16 общественных территорий за счет средств	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.13	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании город-курорт Сочи (1 общественная территория за счет средств субсидии и 14 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Холмское сельское поселение Абинского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			отсутствует	отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Кубанское сельское поселение Апшеронского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или)	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внебюджетного источника)"								
1.1.16	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Апшеронское городское поселение Апшеронского района (1 общественная и 1 дворовая территории за счет средств субсидии и 4 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.17	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Белоглинское сельское поселение Белоглинского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Белореченское сельское поселение Белореченского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 7 общественных территорий за счет	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.19	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.20	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Выселковское сельское поселение Выселковского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Газырское сельское поселение Выселковского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.22	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Гирейское сельское поселение Гулькевичского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.23	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Пушкинское сельское поселение Гулькевичского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественных территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Васюринское сельское поселение Динского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.25	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Пластуновское сельское поселение Динского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.26	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новотитаровское сельское поселение Динского района (1 общественная территория за счет средств субсидии)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Камышеватское сельское поселение Ейского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.28	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Темижбекское сельское поселение Кавказского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.29	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новоникалаевское сельское поселение Калининского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			вует	вует				
1.1.30	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Калининское сельское поселение Калининского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Привольненское сельское поселение Каневского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.32	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новодеревянковское сельское поселение Каневского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			вует	вует				
1.1.33	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новоминское сельское поселение Каневского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.34	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Раздольненское сельское поселение Кореновского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.35	Контрольная точка " Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	формирования современной городской среды в муниципальном образовании Кореновское городское поселение Кореновского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 9 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			вует	вует				
1.1.36	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Старонижестеблиевское сельское поселение Красноармейского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или)	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внебюджетного источника)"								
1.1.37	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новомышастовское сельское поселение Красноармейского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.38	Контрольная точка " Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новопашковское сельское поселение Крыловского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "			и отсутствует	и отсутствует				
1.1.39	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новосергиевское сельское поселение Крыловского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "								
1.1.40	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Крымское городское поселение Крымского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 9 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.41	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Киевское сельское поселение Крымского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.42	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Молдаванское сельское поселение Крымского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "								
1.1.43	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Михайловское сельское поселение Курганинского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.44	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Курганинское городское поселение Курганинского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 9 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) ", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.45	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Красносельское сельское поселение Кушевского района (1 общественная территория за счет	-	31.12.2020	44	46	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) ", значение: 0.0000								
1.1.46	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Кущевское сельское поселение Кущевского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.47	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Первомайское сельское поселение Куцевского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.48	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Лабинское городское поселение	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Лабинского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "								
1.1.49	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Крыловское сельское поселение Ленинградского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.50	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Ленинградское сельское поселение Ленинградского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.51	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Ярославское сельское поселение Мостовского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "								
1.1.52	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Мостовское городское поселение Мостовского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.53	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Псебайское городское поселение Мостовского района (1 общественная территория за счет средств субсидии) "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.54	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Ляпинское сельское поселение Новокубанского района (1	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.55	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Новопокровское сельское поселение Новопокровского района (2 общественные территории за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.56	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Калниболотское сельское поселение Новопокровского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.57	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Попутненское сельское поселение Отрадненского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.58	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Отрадненское сельское поселение Отрадненского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.59	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Павловское сельское поселение Павловского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.60	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальном образовании Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 7 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.61	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Славянское городское поселение Славянского района (2 общественные территории за счет средств субсидии и 8 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.62	Контрольная точка "Реализованы		31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Северское сельское поселение Северского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.63	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городской среды в муниципальном образовании Азовское сельское поселение Северского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.64	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Староминское сельское поселение Староминского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.65	Контрольная точка "Реализованы		31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Канеловское сельское поселение Староминского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.66	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городской среды в муниципальном образовании Тбилисское сельское поселение Тбилисского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.67	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Парковское сельское поселение Тихорецкого района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.68	Контрольная точка "Реализованы		31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Архангельское сельское поселение Тихорецкого района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.69	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городской среды в муниципальном образовании Новоленинское сельское поселение Тимашевского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.70	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Успенское сельское поселение Успенского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.71	Контрольная точка "Реализованы		31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Коноковское сельское поселение Успенского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.72	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городской среды в муниципальном образовании Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 6 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.73	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Кирпильское сельское поселение Усть-Лабинского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.74	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Староцербиновское сельское поселение Щербиновского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 2 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.75	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Шабельское сельское поселение Щербиновского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"			отсутствует	отсутствует				
1.1.76	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"								
1.1.77	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Глафиоровское сельское поселение Щербиновского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 1 общественная территория за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.78	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Абинское городское поселение Абинского района (1 общественная территория за счет средств субсидии)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.79	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 3 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или)	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внебюджетного источника)"								
1.1.80	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Динское сельское поселение Динского района (1 общественная территория за счет средств субсидии и 4 общественные территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.81	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальными) программами формирования современной городской среды в муниципальном образовании Надеженское сельское поселение Отрадненского района (1 общественная территория за счет средств субсидии)"			отсутствует	отсутствует				
1.1.82	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ляшко А.В.	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	<a href="https://admkrasnodar.ru/content/1291/">https://admkrasnodar.ru/content/1291/</a>
1.1.83	Контрольная точка "Заключены соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и муниципальными образованиями Краснодарского края о предоставлении субсидии, на территории которых реализуются проекты по созданию	-	31.01.2021	05, 05	69	Толмачева Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	комфортной городской среды в 2021 году"								
1.1.84	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования город Краснодар размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	70	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.85	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования город Горячий Ключ размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии "	-	01.03.2021	08	71	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.86	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования город Новороссийск размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	72	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.87	Контрольная точка "Администрацией	-	01.03.2021	08	73	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/">https://zakupki.gov.ru/epz/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования город-курорт Сочи размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"						электронного аукциона		main/public/home.html
1.1.88	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Федоровское сельское поселение Абинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	74	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.89	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Апшеронское городское поселение Апшеронского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	75	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.90	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Белореченское городское	-	01.03.2021	08	76	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселение Белореченского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.91	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Великовечненское сельское поселение Белореченского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	77	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.92	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	78	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.93	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Новоджерелиевское сельское	-	01.03.2021	08	79	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселение Брюховецкого района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.94	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Переясловское сельское поселение Брюховецкого района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	80	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.95	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Свободненское сельское поселение Брюховецкого района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	81	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.96	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования	-	01.03.2021	08	82	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Бейсужекское сельское поселение Выселковского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								home.html
1.1.97	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	83	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.98	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	84	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.99	Контрольная точка "Администрацией	-	01.03.2021	08	85	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/">https://zakupki.gov.ru/epz/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Динское сельское поселение Динского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"						электронного аукциона		main/public/home.html
1.1.100	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	86	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.101	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Копанское сельское поселение Ейского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	87	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.102	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования	-	01.03.2021	08	88	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кухаривское сельское поселение Ейского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								home.html
1.1.103	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Моревское сельское поселение Ейского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	89	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.104	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Трудовое сельское поселение Ейского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	90	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.105	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Сельское поселение им. М. Горького Кавказского района	-	01.03.2021	08	91	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.106	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	92	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.107	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Каневского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	93	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.108	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района	-	01.03.2021	08	94	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.109	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Придорожное сельское поселение Каневского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	96	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.110	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Шевченковское сельское поселение Крыловского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	95	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.111	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Варениковское сельское поселение Крымского района	-	01.03.2021	08	97	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.112	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Курганинское городское поселение Курганинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	98	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.113	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Воздвиженское сельское поселение Курганинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	100	39	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.114	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Константиновское сельское поселение Курганинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	99	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселение Курганинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.115	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Михайловское сельское поселение Курганинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	101	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.116	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Темиргоевское сельское поселение Курганинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	102	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.117	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования	-	01.03.2021	08	103	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кущевское сельское поселение Кущевского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								home.html
1.1.118	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Лабинское городское поселение Лабинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	104	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.119	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Владимирское сельское поселение Лабинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	105	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.120	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Сладковское сельское поселение	-	01.03.2021	08	106	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Лабинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.121	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Белохуторское сельское поселение Ленинградского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	107	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.122	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Куликовское сельское поселение Ленинградского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	108	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.123	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Образцовое сельское поселение	-	01.03.2021	08	109	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Ленинградского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.124	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Псебайское городское поселение Мостовского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	110	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.125	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Андрюковское сельское поселение Мостовского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	51	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.126	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Губское сельское поселение	-	01.03.2021	08	113	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Мостовского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.127	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Переправненское сельское поселение Мостовского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	112	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.128	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Рудьевское сельское поселение Отраденского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	114	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.129	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Павловское сельское поселение	-	01.03.2021	08	115	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Павловского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.130	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Северское сельское поселение Северского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	116	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.131	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Смоленское сельское поселение Северского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	117	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.132	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Анастасиевское сельское поселение Славянского района размещены извещения об	-	01.03.2021	08	118	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.133	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Забойское сельское поселение Славянского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	119	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.134	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Кировское сельское поселение Славянского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	120	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.135	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Петровское сельское поселение Славянского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по	-	01.03.2021	08	121	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.136	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Черноерковское сельское поселение Славянского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	122	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.137	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Геймановское сельское поселение Тбилисского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	123	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.138	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Новокорсунское сельское поселение Тимашевского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по	-	01.03.2021	08	124	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	благоустройству территорий за счет средств субсидии"								
1.1.139	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Роговское сельское поселение Тимашевского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	125	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.140	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	126	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.141	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Архангельское сельское поселение Тихорецкого района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за	-	01.03.2021	08	128	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	счет средств субсидии"								
1.1.142	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Парковское сельское поселение Тихорецкого района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	127	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.143	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Туапсинское городское поселение Туапсинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии"	-	01.03.2021	08	129	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.144	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Воронежское сельское поселение Усть-Лабинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за"	-	01.03.2021	08	130	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	счет средств субсидии"								
1.1.145	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Воздвиженское сельское поселение Курганинского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	38	164	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.146	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Михайловское сельское поселение Курганинского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	40	166	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.147	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Темиргоевское сельское поселение Курганинского района участника	-	01.04.2021	41	167	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.148	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	42	168	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.149	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Лабинское городское поселение Лабинского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	43	169	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.150	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Владимирское сельское поселение Лабинского	-	01.04.2021	44	170	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.151	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Сладковское сельское поселение Лабинского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	45	171	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.152	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Белохуторское сельское поселение Ленинградского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	46	172	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.153	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального	-	01.04.2021	47	173	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования Куликовское сельское поселение Ленинградского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.154	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Образцовское сельское поселение Ленинградского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	48	174	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.155	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Псебайское городское поселение Мостовского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	49	175	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.156	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на	-	01.04.2021	50	176	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/">https://zakupki.gov.ru/epz/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Андрюковское сельское поселение Мостовского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								main/public/home.html
1.1.157	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Переправненское сельское поселение Мостовского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	52	178	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.158	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Губское сельское поселение Мостовского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	51	177	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.15	Контрольная точка "Заключение	-	01.04.2021	53	179	Панчешная	Прочий тип документа	-	<a href="https://zakupki">https://zakupki</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.162	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Смоленское сельское поселение Северского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	56	181	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.163	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Анастасьевское сельское поселение Славянского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	57	182	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.164	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Забойское сельское поселение Славянского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	58	183	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.165	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Кировское сельское поселение Славянского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	59	184	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.166	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Петровское сельское поселение Славянского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	60	185	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.167	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Черноерковское сельское поселение Славянского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	61	186	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии "								
1.1.168	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Геймановское сельское поселение Тбилисского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	62	187	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.169	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Новокорсунское сельское поселение Тимашевского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	63	188	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.170	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Роговское сельское поселение Тимашевского района участника регионального проекта	-	01.04.2021	64	189	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.171	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	65	190	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.172	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Парковское сельское поселение Тихорецкого района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	67	192	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.173	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Архангельское сельское поселение Тихорецкого	-	01.04.2021	66	191	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.174	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Туапсинское городское поселение Туапсинского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	68	193	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.175	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Воронежское сельское поселение Усть-Лабинского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	69	194	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.176	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город Краснодар,	-	01.04.2021	09	137	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии"								
1.1.177	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город Горячий Ключ участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	10	138	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.178	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город Новороссийск участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	11	139	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.179	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город-курорт Сочи участника регионального проекта 2021 года за счет средств	-	01.04.2021	12	140	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии "								
1.1.180	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Федоровское сельское поселение Абинского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	13	141	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.181	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Апшеронское городское поселение Апшеронского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	14	142	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.182	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Белореченское городское поселение Белореченского района участника	-	01.04.2021	15	143	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.183	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Великовеченское сельское поселение Белореченского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	16	144	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.184	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	17	145	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.185	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение	-	01.04.2021	18	146	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Брюховецкого района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.186	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Переясловское сельское поселение Брюховецкого района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	19	147	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.187	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Свободненское сельское поселение Брюховецкого района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	20	148	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.188	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Бейсужекское	-	01.04.2021	21	149	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельское поселение Выселковского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.189	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	22	150	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.190	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	23	151	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.191	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального	-	01.04.2021	24	152	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования Динское сельское поселение Динского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.192	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	25	153	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.193	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Копанское сельское поселение Ейского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	26	195	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.194	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий	-	01.04.2021	27	154	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	администрацией муниципального образования Кухаривское сельское поселение Ейского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								
1.1.195	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Моревское сельское поселение Ейского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	28	155	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.196	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Трудовое сельское поселение Ейского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	29	156	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.197	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по	-	01.04.2021	30	196	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	благоустройству территорий администрацией муниципального образования сельское поселение им. М. Горького Кавказского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								home.html
1.1.198	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	31	157	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.199	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Каневского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	32	158	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.200	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на	-	01.04.2021	33	159	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/">https://zakupki.gov.ru/epz/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "								main/public/home.html
1.1.201	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Шевченковское сельское поселение Крыловского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	35	161	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.202	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Придорожное сельское поселение Каневского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии "	-	01.04.2021	34	160	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.20	Контрольная точка "Заключение	-	01.04.2021	36	162	Панчешная	Прочий тип документа	-	<a href="https://zakupki">https://zakupki</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.206	Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и Медведовским сельским поселением Тимашевского района о предоставлении субсидии."	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	133	Толмачева Н.В.	Соглашение заключено между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и Медведовским сельским поселением Тимашевского района о предоставлении субсидии.	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.1.207	Контрольная точка "Заключено соглашение между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и Усть-Лабинским городским поселением Усть-Лабинского района о предоставлении субсидии."	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	134	Толмачева Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.1.208	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Медведовское сельское поселение Тимашевского района размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по	-	15.07.2021	131	135	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	счет средств субсидии."								
1.1.209	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии."	-	15.07.2021	132	136	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа Извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии.	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.210	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Медведовское сельское поселение Тимашевского района участника регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии"	-	31.08.2021	133	198	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.211	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района участника	-	31.08.2021	134	199	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регионального проекта 2021 года за счет средств субсидии."								
1.1.212	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Отчет актуализация государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды"	-	<a href="https://admkrain.krasnodar.ru/content/1291/">https://admkrain.krasnodar.ru/content/1291/</a>
1.1.213	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования город Краснодар в 2021 году (4 общественных территорий за счет средств субсидии и 11 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника).", значение: 0.0000	-	15.11.2021	70	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.214	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству	-	15.11.2021	71	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального	-	информация муниципальн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования город Горячий Ключ в 2021 году (1 общественной территории, 2 дворовых территорий за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."						образования		ого образования
1.1.215	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования город Новороссийск в 2021 году (1 общественной территории, 9 дворовых территорий за счет средств субсидии и 10 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника). "	-	15.11.2021	72	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.216	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу	-	15.11.2021	73	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды муниципального образования город-курорт Сочи в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 6 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника).", значение: 0.0000								
1.1.217	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Федоровское сельское поселение Абинского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	74	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.218	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	-	15.11.2021	75	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Апшеронское городское поселение Апшеронского района в 2021 году (1 общественной территории, 1 дворовой территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.219	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Белореченское городское поселение Белореченского района в 2021 году (2 дворовых территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	76	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.220	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной	-	15.11.2021	77	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городской среды муниципального образования Великовечненское сельское поселение Белореченского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.221	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района в 2021 году (2 общественных территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	78	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.222	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	-	15.11.2021	79	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.223	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Переясловское сельское поселение Брюховецкого района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	80	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.224	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	-	15.11.2021	81	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Свободненское сельское поселение Брюховецкого района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.225	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Бейсужекское сельское поселение Выселковского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	82	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.226	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования	-	15.11.2021	83	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника).", значение: 0.0000								
1.1.227	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района в 2021 году (1 дворовой территории за счет средств субсидии и 0 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	84	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.228	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	-	15.11.2021	85	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Динское сельское поселение Динского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника). "								
1.1.229	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	86	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.230	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования	-	15.11.2021	88	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кухаривское сельское поселение Ейского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.231	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Моревское сельское поселение Ейского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	89	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.232	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Трудовое сельское поселение Ейского района в 2021 году (1	-	15.11.2021	90	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.233	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	92	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.234	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Каневского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств	-	15.11.2021	93	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.235	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	94	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.236	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Придорожное сельское поселение Каневского района в 2021 году (1 общественной территории за счет	-	15.11.2021	96	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.237	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Шевченковское сельское поселение Крыловского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	95	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.238	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Варениковское сельское поселение Крымского района в 2021 году (1 общественной	-	15.11.2021	97	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.239	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Курганинское городское поселение Курганинского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	98	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.240	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Воздвиженское сельское поселение Курганинского района в 2021 году (1 общественной	-	15.11.2021	100	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.241	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Константиновское сельское поселение Курганинского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	99	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.242	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Михайловское сельское поселение Курганинского района в 2021 году (1 общественной	-	15.11.2021	101	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника).", значение: 0.0000								
1.1.243	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Темиргоевское сельское поселение Курганинского района в 2021 году (2 общественных территорий за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника). "	-	15.11.2021	102	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.244	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Куцевское сельское поселение Куцевского района в 2021 году (1	-	15.11.2021	103	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника).", значение: 0.0000								
1.1.245	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Лабинское городское поселение Лабинского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	104	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.246	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Владимирское сельское поселение Лабинского района в 2021 году (1 общественной	-	15.11.2021	105	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.247	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Сладковское сельское поселение Лабинского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	106	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.248	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Белохуторское сельское поселение Ленинградского района в 2021 году (1 общественной территории за счет	-	15.11.2021	107	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.249	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Куликовское сельское поселение Ленинградского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	108	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.250	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Образцовское сельское поселение Ленинградского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет	-	15.11.2021	109	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.251	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Псебайское городское поселение Мостовского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	110	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.252	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Андрюковское сельское поселение Мостовского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или)	-	15.11.2021	111	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внебюджетного источника)."								
1.1.253	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Губское сельское поселение Мостовского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	113	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.254	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Переправненское сельское поселение Мостовского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	112	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.255	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Рудьевское сельское поселение Отрадненского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	114	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.256	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Северское сельское поселение Северского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	116	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.257	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству	-	15.11.2021	117	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального	-	информация муниципального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Смоленское сельское поселение Северского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."						образования		ого образования
1.1.258	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Анастасиевское сельское поселение Славянского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	118	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.259	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству	-	15.11.2021	119	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального	-	информация муниципальн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Забойское сельское поселение Славянского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."						образования		ого образования
1.1.260	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Кировское сельское поселение Славянского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника). "	-	15.11.2021	120	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.261	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу	-	15.11.2021	121	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды муниципального образования Петровское сельское поселение Славянского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.262	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Черноерковское сельское поселение Славянского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	122	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.263	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной	-	15.11.2021	123	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городской среды муниципального образования Геймановское сельское поселение Тбилисского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.264	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Новокорсунское сельское поселение Тимашевского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	124	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.265	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	-	15.11.2021	125	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Роговское сельское поселение Тимашевского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.266	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника).", значение: 0.0000	-	15.11.2021	126	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.267	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования	-	15.11.2021	128	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Архангельское сельское поселение Тихорецкого района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.268	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Парковское сельское поселение Тихорецкого района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	127	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.269	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Туапсинское городское	-	15.11.2021	129	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселение Туапсинского района в 2021 году (2 общественных территорий за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.270	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Воронежское сельское поселение Усть-Лабинского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	130	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.271	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Копанское сельское поселение Ейского района в 2021 году (1	-	15.11.2021	87	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.272	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования сельское поселение им. М.Горького Кавказского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."	-	15.11.2021	91	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования
1.1.273	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Павловское сельское поселение Павловского района в 2021 году (1 общественной территории за	-	15.11.2021	115	03	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника)."								
1.1.274	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Медведовское сельское поселение Тимашевского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии)."	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо о завершении работ по благоустройству	-	информация МО Медведовское сп Тимашевского района
1.1.275	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района в 2021 году (1 общественной территории за счет средств субсидии)."	-	15.11.2021	136	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа информация о завершении мероприятий по благоустройству	-	администрация Мо Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района
1.1.276	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2021	197	07	Ляшко А.В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов	-	информация министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000						регионального проекта		ТЭК и ЖКХ КК
1.1.277	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.1.278	Контрольная точка "Заключены соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и муниципальными образованиями Краснодарского края о предоставлении субсидии, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в 2022 году", значение: 43.0000	-	31.01.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Толмачева Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.1.279	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования	-	14.02.2022	08	52	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	город Краснодар размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии", значение: 0.0000								home.html
1.1.280	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования город Армавир размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	53	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.281	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования город Горячий ключ размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	54	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.282	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования город Новороссийск размещены извещения об осуществлении	-	14.02.2022	08	55	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.283	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования город-курорт Сочи размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	56	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.284	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Холмское сельское поселение Абинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	57	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.285	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Апшеронское городское поселение Апшеронского района размещены извещения об	-	14.02.2022	08	58	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.286	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Хадыженское городское поселение Апшеронского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	59	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.287	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Белоглинское сельское поселение Белоглинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	60	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.288	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования	-	14.02.2022	08	61	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Белореченское городское поселение Белореченского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								home.html
1.1.289	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Выселковское сельское поселение Выселковского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	62	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.290	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	63	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.291	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Динское сельское поселение Динского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	64	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.292	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Новотитаровское сельское поселение Динского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	65	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.293	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Ейское городское поселение Ейского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за	-	14.02.2022	08	66	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.294	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Кропоткинское городское поселение Кавказского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	67	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.295	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Калининское сельское поселение Калининского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	68	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.296	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района размещены извещения об осуществлении	-	14.02.2022	08	69	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.297	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Кореновское городское поселение Кореновского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	70	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.298	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Крыловское сельское поселение Крыловского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	71	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.299	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Крымское городское поселение	-	14.02.2022	08	72	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Крымского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.300	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Курганинское городское поселение Курганинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	73	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.301	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Кушевское сельское поселение Кушевского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	74	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.302	Контрольная точка "Администрацией	-	14.02.2022	08	75	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/">https://zakupki.gov.ru/epz/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.305	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Новопокровское сельское поселение Новопокровского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	78	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.306	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Отрадненское сельское поселение Отрадненского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	79	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.307	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Павловское сельское поселение Павловского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за	-	14.02.2022	08	80	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.308	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Ольгинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	81	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.309	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Афипское городское поселение Северского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	82	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.310	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Северское сельское поселение Северского района размещены извещения об осуществлении	-	14.02.2022	08	83	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.311	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Славянское городское поселение Славянского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	84	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.312	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	85	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.313	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Тбилисское сельское поселение	-	14.02.2022	08	86	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Тбилисского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.314	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Темрюкское городское поселение Темрюкского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	87	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.315	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Тимашевское городское поселение Тимашевского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	88	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.316	Контрольная точка "Администрацией	-	14.02.2022	08	89	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/">https://zakupki.gov.ru/epz/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Роговское сельское поселение Тимашевского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000						открытого конкурса		main/public/home.html
1.1.317	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Медведовское сельское поселение Тимашевского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	90	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.318	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	91	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.31	Контрольная точка	-	14.02.2022	08	92	Панчешная	Прочий тип документа	-	<a href="https://zakupki">https://zakupki</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	"Администрацией муниципального образования Успенское сельское поселение Успенского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000					В.Н.	извещение о проведении открытого конкурса		.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.1.320	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до 14.02.2022", значение: 0.0000	-	14.02.2022	08	93	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.1.321	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Староцербиновское сельское поселение Щербиновского района размещены извещения об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств субсидии до	-	14.02.2022	08	94	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении открытого конкурса	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	14.02.2022", значение: 0.0000								
1.1.322	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прошунин А.Г.	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.323	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город Краснодар участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	09	96	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.324	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город Армавир участника регионального проекта	-	01.04.2022	10	97	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.325	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город Горячий ключ участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	11	98	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.326	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город Новороссийск участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	12	99	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.327	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования город-курорт Сочи	-	01.04.2022	13	100	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.328	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Холмское сельское поселение Абинского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	14	101	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.329	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Апшеронское городское поселение Апшеронского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	15	102	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.330	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по	-	01.04.2022	16	103	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	благоустройству территорий администрацией муниципального образования Хадыженское городское поселение Апшеронского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								home.html
1.1.331	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Белоглинское сельское поселение Белоглинского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	17	104	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.332	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Белореченское городское поселение Белореченского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	18	105	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.333	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Выселковское сельское поселение Выселковского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	19	106	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.334	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	20	107	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.335	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Динское сельское поселение Динского района	-	01.04.2022	21	108	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.336	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Новотитаровское сельское поселение Динского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	22	109	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.337	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Ейское городское поселение Ейского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	23	110	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.338	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по	-	01.04.2022	24	111	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	благоустройству территорий администрацией муниципального образования Кропоткинское городское поселение Кавказского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								home.html
1.1.339	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Калининское сельское поселение Калининского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	25	112	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.340	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	26	113	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.341	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Кореновское городское поселение Кореновского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	27	114	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.342	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Крыловское сельское поселение Крыловского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	28	115	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.343	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Крымское городское поселение Крымского района	-	01.04.2022	29	116	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.344	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Курганинское городское поселение Курганинского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	30	117	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.345	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Куцевское сельское поселение Куцевского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	31	118	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.346	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по	-	01.04.2022	32	119	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	благоустройству территорий администрацией муниципального образования Лабинское городское поселение Лабинского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								home.html
1.1.347	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Ленинградское сельское поселение Ленинградского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	33	120	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.348	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Мостовское городское поселение Мостовского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до	-	01.04.2022	34	121	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.349	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Новопокровское сельское поселение Новопокровского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	35	122	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.350	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Отрадненское сельское поселение Отрадненского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	36	123	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.351	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального	-	01.04.2022	37	124	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования Павловское сельское поселение Павловского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.352	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Ольгинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	38	125	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.353	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Афипское городское поселение Северского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	39	126	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.35	Контрольная точка "Заключение	-	01.04.2022	40	127	Панчешная	Прочий тип документа	-	<a href="https://zakupki">https://zakupki</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Северское сельское поселение Северского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000					В.Н.	муниципальный контракт		.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.1.355	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Славянское городское поселение Славянского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	41	128	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.1.356	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского района участника регионального проекта 2022 года	-	01.04.2022	42	129	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.357	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Тбилисское сельское поселение Тбилисского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	43	130	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.358	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Темрюкское городское поселение Темрюкского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	44	131	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.359	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального	-	01.04.2022	45	132	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования Тимашевское городское поселение Тимашевского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.360	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Роговское сельское поселение Тимашевского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	46	133	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.361	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Медведовское сельское поселение Тимашевского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	47	134	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.36	Контрольная точка "Заключение	-	01.04.2022	48	135	Панчешная	Прочий тип документа	-	<a href="https://zakupki">https://zakupki</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000					В.Н.	муниципальный контракт		.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.1.363	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Успенское сельское поселение Успенского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	49	136	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
1.1.364	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района участника регионального проекта 2022 года	-	01.04.2022	50	137	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000								
1.1.365	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий администрацией муниципального образования Старошербиновское сельское поселение Щербиновского района участника регионального проекта 2022 года за счет средств субсидии до 01.04.2022", значение: 0.0000	-	01.04.2022	51	138	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.366	Контрольная точка "Завершение основных работ по благоустройству муниципальными образованиями, участниками регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году.", значение: 45.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	1 письмо муниципального образования	-	информация муниципальных образований, участников регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
1.1.367	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в	-	15.11.2022	56	Взаимосвязь с иными	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении	-	сайт муниципального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования город-курорт Сочи в 2022 году (1 дворовой территории за счет средств субсидии и 4 дворовых территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		работ		образования
1.1.368	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Холмское сельское поселение Абинского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	57	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.369	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу	-	15.11.2022	58	Взаимосвязь с иными результатами	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды муниципального образования Апшеронское городское поселение Апшеронского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.370	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Хадыженское городское поселение Апшеронского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.371	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству	-	15.11.2022	60	Взаимосвязь с	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального	-	сайт муниципального



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Белоглинское сельское поселение Белоглинского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		образования о завершении работ		ого образования
1.1.372	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Белореченское городское поселение Белореченского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	61	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.37	Контрольная точка "Выполнены		15.11.2022	62	Взаимо	Панчешная	Прочий тип документа	-	сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Выселковское сельское поселение Выселковского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.Н.	письмо муниципального образования о завершении работ		муниципального образования
1.1.374	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.375	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Динское сельское поселение Динского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 4 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	64	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.376	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Новотитаровское сельское поселение Динского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до	-	15.11.2022	65	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	15.11.2022 ", значение: 0.0000								
1.1.377	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Ейское городское поселение Ейского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	66	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.378	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Кропоткинское городское поселение Кавказского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или)	-	15.11.2022	67	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000								
1.1.379	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Калининское сельское поселение Калининского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	68	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.380	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 4 общественных территорий за счет	-	15.11.2022	69	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000								
1.1.381	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Кореновское городское поселение Кореновского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	70	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.382	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Крыловское сельское поселение Крыловского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2	-	15.11.2022	71	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000								
1.1.383	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Крымское городское поселение Крымского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	72	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.384	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Курганинское городское поселение Курганинского района в 2022 году (1 общественной	-	15.11.2022	73	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				вует				
1.1.385	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000	-	15.11.2022	74	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.386	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Лабинское городское поселение Лабинского района в 2022 году (1	-	15.11.2022	75	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				отсутствует				
1.1.387	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Ленинградское сельское поселение Ленинградского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000	-	15.11.2022	76	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.388	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Мостовское городское поселение	-	15.11.2022	77	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Мостовского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000				и отсутствует				
1.1.389	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Новопокровское сельское поселение Новопокровского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	78	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.390	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования	-	15.11.2022	79	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Отраденское сельское поселение Отраденского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				точками отсутствует				
1.1.391	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Павловское сельское поселение Павловского района в 2022 году (2 общественных территорий за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000	-	15.11.2022	80	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.392	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования	-	15.11.2022	81	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Ольгинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 1 общественной территории за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				точками отсутствует				
1.1.393	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Афипское городское поселение Северского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 4 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000	-	15.11.2022	82	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.394	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	-	15.11.2022	83	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Северское сельское поселение Северского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует				
1.1.395	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Славянское городское поселение Славянского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000	-	15.11.2022	84	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.396	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	-	15.11.2022	85	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского района в 2022 году (2 общественных территорий за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует				
1.1.397	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Тбилисское сельское поселение Тбилисского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000	-	15.11.2022	86	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.398	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной	-	15.11.2022	87	Взаимосвязь с иными результатами и	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городской среды муниципального образования Темрюкское городское поселение Темрюкского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует				
1.1.399	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Тимашевское городское поселение Тимашевского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	88	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.400	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу	-	15.11.2022	89	Взаимосвязь с иными результатами	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды муниципального образования Роговское сельское поселение Тимашевского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.401	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Медведовское сельское поселение Тимашевского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 2 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	90	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.402	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу	-	15.11.2022	91	Взаимосвязь с иными результатами	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды муниципального образования Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.403	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Успенское сельское поселение Успенского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	92	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.404	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу	-	15.11.2022	93	Взаимосвязь с иными результатами	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.405	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022", значение: 0.0000	-	15.11.2022	94	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.406	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству	-	15.11.2022	52	07	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального	-	официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования город Краснодар в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 14 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника) до 15.11.2022 г.", значение: 0.0000						образования город Краснодар		администрации муниципального образования
1.1.407	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования город Армавир в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 5 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника). до 15.11.2022 г.", значение: 0.0000	-	15.11.2022	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.408	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу	-	15.11.2022	54	Взаимосвязь с иными результатами	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования современной городской среды муниципального образования город Горячий ключ в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 3 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника). до 15.11.2022 г. ", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.409	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования город Новороссийск в 2022 году (1 общественной территории за счет средств субсидии и 11 общественных территорий за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетного источника). до 15.11.2022 г. ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	55	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа письмо муниципального образования о завершении работ	-	сайт муниципального образования
1.1.410	Контрольная точка "Обеспечено 100% кассовое исполнение по мероприятиям благоустройства, выполняемым за счет средств субсидии. ", значение: 43.0000, Тысяча единиц	-	01.12.2022	138	07	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа платежные поручения	-	министерство финансов Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.411	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Прошунин А.Г.	Отчет отчет	-	сайт министерства ТЭК и ЖКХ КК
1.1.412	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Прошунин А.Г.	Отчет Отчет	-	сайт министерства ТЭК и ЖКХ КК
1.1.413	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прошунин А.Г.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.416	Контрольная точка "Опубликованы извещения на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок", значение: 46.0000, Единица	-	01.02.2023	08	10	Дунаев В.А.	Прочий тип документа извещение о начале проведения торгов	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.417	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт и размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок", значение: 46.0000, Единица	-	01.03.2023	09	11	Дунаев В.А.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.418	Контрольная точка "Начаты работы по благоустройству муниципальными образованиями, участниками регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году.", значение: 46.0000, Единица	-	01.04.2023	10	12	Дунаев В.А.	Прочий тип документа письмо о начале проведения работ	-	информация муниципальных образований
1.1.419	Контрольная точка "Завершены основные работы по благоустройству муниципальными образованиями, участниками регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году.", значение: 65.0000,	-	24.11.2023	11	13	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа письмо о завершении основных видов работ	-	муниципальные образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица								
1.1.420	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования", значение: 65.0000, Единица	-	24.11.2023	12	03	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа письмо о завершении работ	-	муниципальные образования
1.1.421	Контрольная точка "Обеспечено 100% кассовое исполнение по мероприятиям благоустройства, выполняемым за счет средств субсидии", значение: 65.0000, Единица	-	30.11.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Прочий тип документа информация муниципального образования от доведения финансирования до подрядной организации	-	муниципальные образования
1.1.422	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 140.0000, Единица	-	29.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шапошник В.Н.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	сайт министерства ТЭК и ЖКХ КК



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.423	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.1.424	Контрольная точка "Заключены соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и муниципальными образованиями Краснодарского края о предоставлении субсидии, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в 2019 году", значение: 62.0000, Единица	-	09.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Толмачева Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ЕГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.1.425	Контрольная точка "Опубликованы извещения на	-	09.02.2024	08	10	Сорокалетов Д.А.	1 извещение	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/">https://zakupki.gov.ru/epz/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок", значение: 62.0000, Единица								main/public/home.html
1.1.426	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт и размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок", значение: 62.0000, Единица	-	01.04.2024	09	12	Сорокалетов Д.А.	1 муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.427	Контрольная точка "Начаты работы по благоустройству муниципальными образованиями, участниками регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году.", значение: 62.0000, Единица	-	08.04.2024	10	12	Толмачева Н.В.	1 Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.428	Контрольная точка "Завершены основные работы по благоустройству муниципальными образованиями, участниками регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году.", значение: 62.0000, Единица	-	02.09.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Толмачева Н.В.	1 Письмо муниципального образования	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.429	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования.", значение: 62.0000, Единица	-	29.11.2024	12	14	Толмачева Н.В.	1 Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.430	Контрольная точка "Обеспечено 100% кассовое исполнение по мероприятиям благоустройства, выполняемым за счет средств субсидии.", значение: 62.0000, Единица	-	29.11.2024	13	03	Толмачева Н.В.	1 Муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.431	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 100.0000, Процент	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	<a href="https://fkgs-pdm.ru/">https://fkgs-pdm.ru/</a>
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1	Результат "Реализованы проекты	01.01.2019	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Шапошник	Ежегодно на территории 80	Да	сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.Н.	муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое		министерства ТЭК и ЖКХ КК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Зименко Е.В.	Постановление постановление муниципального образования город-курорт Геленджик о внесении данного мероприятия в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует			муниципальную программу по формированию современной городской среды		
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.08.2019	01	03	Зименко Е.В.	Прочий тип документа заключение муниципального контракта на выполнение работ	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зименко Е.В.	Акт акт выполненных работ	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2019	03	05	Трембицкий А.А.		-	-
2.1.5	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Зименко Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зименко Е.В.		-	-
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зименко Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.12	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам проверки ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» достоверности проектно-сметной документации на проект «Благоустройство территории «Центрального парка» в г. Тихорецке»."	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа заключение достоверности сметной стоимости ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»	-	информация ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»
2.1.13	Контрольная точка "Получено	-	10.02.2021	Взаимо	11	Толмачева	Прочий тип документа	-	информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительное заключение по результатам проверки ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» достоверности проектно-сметной документации на проект «Благоустройство территории «Городского пляжа» в г. Курганинске». "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Н.В.	заключение достоверности сметной стоимости		ГКУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза"
2.1.14	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам проверки ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» достоверности проектно-сметной документации на проект «Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» в г. Лабинске»."	-	10.02.2021	10	09	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа заключение достоверности сметной стоимости ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»	-	информация ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»
2.1.15	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам проверки ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» достоверности проектно-сметной документации на проект «Берег трех морей» благоустройство площади Ушакова и прилегающей территории к ней в станице Тамань»."	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа заключение достоверности сметной стоимости ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»	-	информация ГКУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.16	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Благоустройство парка им. А.С Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ул. Розы Люксембург»"	-	25.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
2.1.17	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Краснодарского края местному бюджету на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с Курганинским городским поселением Курганинского района."	-	01.03.2021	10	15	Толмачева Н.В.	Соглашение соглашение	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка	-	01.03.2021	14	24	Толмачева	Прочий тип документа	-	<a href="https://zakupki">https://zakupki</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Администрацией муниципального образования Курганинское городское поселение Курганинского района размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству по проекту «Благоустройство территории «Городского пляжа» в г. Курганинске»."					Н.В.	извещение о проведении электронного аукциона		.gov.ru/epz/main/public/home.html
2.1.19	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Краснодарского края местному бюджету на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с Лабинским городским поселением Лабинского района"	-	01.03.2021	11	17	Толмачева Н.В.	Соглашение соглашение	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Администрацией	-	01.03.2021	16	25	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении	-	https://zakupki.gov.ru/epz/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Лабинское городское поселение Лабинского района размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству по проекту «Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» в г. Лабинске»						электронного аукциона		main/public/home.html
2.1.21	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Краснодарского края местному бюджету на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с Тихорецким городским поселением Тихорецкого района"	-	01.03.2021	09	19	Толмачева Н.В.	Соглашение	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
2.1.22	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Тихорецкое городское поселение	-	01.03.2021	18	26	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Тихорецкого района размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству по проекту «Благоустройство территории «Центрального парка» в г. Тихорецке»."								
2.1.23	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Краснодарского края местному бюджету на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с Таманским сельским поселением Темрюкского района."	-	01.03.2021	12	21	Толмачева Н.В.	Соглашение	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "Администрацией муниципального образования Таманское сельское поселение Темрюкского района размещено	-	01.03.2021	20	27	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа извещение о проведении электронного аукциона	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству по проекту «Берег трех морей» благоустройство площади Ушакова и прилегающей территории к ней в станице Тамань»"								
2.1.25	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Городской парк культуры и отдыха в городе Кореновске (2 этап)» на 31.03.2021 года"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.26	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Благоустройство парка им. А.С Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ул. Розы Люксембург» на 31.03.2021 года"	-	31.03.2021	13	29	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.27	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации	-	20.04.2021	15	30	Толмачева Н.В.	Паспорт проекта муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта «Благоустройство территории «Городского пляжа» в г. Курганинске»"								home.html
2.1.28	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» в г. Лабинске»"	-	20.04.2021	17	31	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
2.1.29	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Благоустройство территории «Центрального парка» в г. Тихорецке»"	-	20.04.2021	19	32	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
2.1.30	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Берег трех морей» благоустройство площади Ушакова и прилегающей территории к ней в станице Тамань»."	-	20.04.2021	21	33	Панчешная В.Н.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
2.1.31	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Городской парк культуры и отдыха в городе Кореновске (2 этап)» на	-	30.06.2021	22	34	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	30.06.2021 года."								
2.1.32	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Благоустройство парка им. А.С Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ул. Розы Люксембург» на 30.06.2021 года"	-	30.06.2021	23	35	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.33	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Благоустройство территории «Городского пляжа» в г. Курганинске» на 30.06.2021 года."	-	30.06.2021	24	36	Толмачева Н.В.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.34	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» в г. Лабинске» на 30.06.2021 года"	-	30.06.2021	25	37	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.35	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Благоустройство территории «Центрального парка» в г. Тихорецке» на 30.06.2021 года."	-	30.06.2021	26	38	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.36	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Берег трех	-	30.06.2021	27	39	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального	-	информация муниципального



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.41	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Благоустройство территории «Центрального парка» в г. Тихорецке» на 30.09.2021 года"	-	30.09.2021	32	44	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.42	Контрольная точка "Техническая готовность проекта «Берег трех морей» благоустройство площади Ушакова и прилегающей территории к ней в станице Тамань» на 30.09.2021 года."	-	30.09.2021	33	45	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.43	Контрольная точка " Реализован проект «Городской парк культуры и отдыха в городе Кореновске (2 этап)», реализация 2020-2021 годы ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	34	08	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.44	Контрольная точка "Реализован проект проекта «Благоустройство парка им. А.С Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ул. Розы Люксембург», реализация 2020-2021 годы ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	35	08	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.45	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство территории «Городского пляжа» в г. Курганинске», реализация	-	25.12.2021	36	08	Толмачева Н.В.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2021-2022 годы", значение: 0.0000								
2.1.46	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» в г. Лабинске», реализация 2021-2022 годы", значение: 0.0000	-	25.12.2021	37	08	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.47	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство территории «Центрального парка» в г. Тихорецке», реализация 2021-2022 годы", значение: 0.0000	-	25.12.2021	38	08	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.48	Контрольная точка "Реализован проект «Берег трех морей» благоустройство площади Ушакова и прилегающей территории к ней в станице Тамань», реализация 2021-2022 годы.", значение: 0.0000	-	25.12.2021	39	08	Панчешная В.Н.	Отчет отчет муниципального образования	-	информация муниципального образования
2.1.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Ляшко А.В.	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
2.1.50	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году", значение: 0.0000	-	31.12.2021	45	07	Ляшко А.В.	Прочий тип документа письмо о завершении объекта победителя	-	-
2.1.51	Контрольная точка "Реализован проект «Берег трех морей» благоустройство площади Ушакова и прилегающей территории к ней в станице Тамань», реализация 2021-2022 годы.", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Панчешная В.Н.	Отчет отчет о реализации проекта	-	сайт администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района
2.1.52	Контрольная точка "Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований, Победителям Всероссийского конкурса лучших	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Прошунин А.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении ИМБТ	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектов с этапом реализации 2022-2023 гг межбюджетных трансфертов (4 ОМС)*", значение: 0.0000			точками отсутствует					
2.1.53	Контрольная точка "Муниципальным образованием Белореченское городское поселение Белореченского района размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству по проекту «Благоустройство территории площади им. 50-летия Советской власти в г. Белореченске Краснодарского края 2021 г.»", значение: 0.0000	-	25.02.2022	06	14	Панчешная В.Н.	1 извещение	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.54	Контрольная точка "Муниципальным образованием город-курорт Сочи размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству по проекту «Благоустройство общественной территории Лазаревского Парка Культуры и Отдыха им. 30-летия Победы в г. Сочи.»", значение: 0.0000	-	25.02.2022	06	15	Панчешная В.Н.	1 извещение	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.55	Контрольная точка	-	25.02.2022	06	16	Панчешная	1 извещение	-	Официальный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Муниципальным образованием Туапсинское городское поселение Туапсинского района размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству по проекту «Благоустройство территории центрального пляжа в г. Туапсе Краснодарского края». ", значение: 0.0000					В.Н.			й сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.56	Контрольная точка "Муниципальным образованием Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района размещено извещение об осуществлении закупок на выполнение работ по благоустройству по проекту «Благоустройство парковой зоны озера Копытце в г. Усть-Лабинск, Краснодарского края». ", значение: 0.0000	-	25.02.2022	06	17	Панчешная В.Н.	1 извещение	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.57	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Благоустройство территории площади им. 50-летия Советской власти в г. Белореченске Краснодарского	-	01.04.2022	11	20	Панчешная В.Н.	1 муниципальный контракт	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	края»", значение: 0.0000								
2.1.58	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Благоустройство общественной территории Лазаревского Парка Культуры и Отдыха им. 30-летия Победы в г. Сочи»", значение: 0.0000	-	01.04.2022	11	21	Панчешная В.Н.	1 муниципальный контракт	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.59	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Благоустройство территории центрального пляжа в г. Туапсе Краснодарского края»", значение: 0.0000	-	01.04.2022	12	22	Панчешная В.Н.	1 муниципальный контракт	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.60	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны озера Копытце в г. Усть-Лабинск, Краснодарского края»", значение: 0.0000	-	01.04.2022	13	23	Панчешная В.Н.	1 муниципальный контракт	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.61	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство территории «Городского пляжа» в г. Курганинске» 2021-2022 годы", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Панчешная В.Н.	Отчет Отчет по реализации проекта	-	сайт администрации Курганинского городского



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					поселения
2.1.62	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» в г. Лабинске», реализация 2021-2022 годы", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Панчешная В.Н.	Отчет отчет о реализации проекта	-	сайт администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
2.1.63	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство территории площади им. 50-летия Советской власти в г. Белореченске Краснодарского края», реализация 2022-2023 годы", значение: 0.0000	-	01.12.2022	14	07	Панчешная В.Н.	Отчет Отчет о реализации	-	информация муниципального образования
2.1.64	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство общественной территории Лазаревского Парка Культуры и Отдыха им. 30-летия Победы в г.	-	01.12.2022	15	07	Панчешная В.Н.	Отчет отчет о реализации	-	информация муниципального образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Сочи», реализация 2022-2023 годы", значение: 0.0000								
2.1.65	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство территории центрального пляжа в г. Туапсе Краснодарского края», реализация 2022-2023 годы", значение: 0.0000	-	01.12.2022	16	07	Панчешная В.Н.	Отчет отчет о реализации	-	информация муниципального образования
2.1.66	Контрольная точка "Реализован проект «Благоустройство парковой зоны озера Копытце в г. Усть-Лабинск, Краснодарского края», реализация 2022-2023 годы", значение: 0.0000	-	01.12.2022	17	07	Панчешная В.Н.	1 отчет о реализации	-	информация муниципального образования
2.1.67	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	08	Прошунин А.Г.	Отчет отчет	-	-
2.1.68	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прошунин А.Г.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
					вует				
2.1.69	Контрольная точка "Опубликованы извещения на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок", значение: 5.0000, Единица	-	24.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении торгов	-	официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.70	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт и размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок", значение: 5.0000, Единица	-	01.03.2023	05	07	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа муниципальный контракт	-	официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.71	Контрольная точка "Начаты работы по благоустройству парков - проектов победителей Всероссийского конкурса", значение: 5.0000, Единица	-	01.04.2023	06	13	Толмачева Н.В.	Прочий тип документа письмо о начале проведения торгов	-	информация МО
2.1.72	Контрольная точка " Обеспечено 100% кассовое исполнение по мероприятиям благоустройства, выполняемым за счет средств субсидии", значение: 100.0000,	-	01.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Сорокалетов Д.А.	Отчет письмо Мо о 100 кассовом освоении средств.	-	информация МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Процент				контрольными точками отсутствует				
2.1.73	Контрольная точка "Предоставлен отчет по реализации проектов Всероссийского конкурса за 2023 год", значение: 1.0000, Единица	-	09.02.2024	08	10	Толмачева Н.В.	Отчет по реализации проектов Всероссийского конкурса за 2023 год	-	министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
2.1.74	Контрольная точка "Предоставлен отчет по реализации проектов Всероссийского конкурса за 1 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Единица	-	19.04.2024	09	11	Толмачева Н.В.	Отчет по реализации проектов Всероссийского конкурса за 1 квартал 2024 года	-	министерство ТЭК и ЖКХ КК
2.1.75	Контрольная точка "Предоставлен отчет по реализации проектов Всероссийского конкурса за 2 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Единица	-	19.07.2024	10	12	Толмачева Н.В.	1 Отчет по реализации проектов Всероссийского конкурса за 2 квартал 2024 года	-	Министерство ТЭК и ЖКХ КК
2.1.76	Контрольная точка "Предоставлен отчет по реализации проектов Всероссийского конкурса за 3 квартал 2024 года", значение:	-	18.10.2024	11	04	Толмачева Н.В.	1 Отчет по реализации проектов Всероссийского конкурса за 3 квартал 2024 года	-	Министерство ТЭК и ЖКХ КК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Единица								
2.1.77	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по созданию проектов победителей Всероссийского конкурса", значение: 5.0000, Единица	-	01.11.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокалетов Д.А.	Отчет отчет МО о завершении реализации проекта	-	информация МО
2.1.78	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	1 отчет о реализации проектов	-	письмо администрации Краснодарского края
2.2	Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шапошник В.Н.	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года	Нет	сайты администраций муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.		Краснодарского края
2.2.1	Контрольная точка "Документ	-	10.03.2019	Взаимо	02	Толмачева	Отчет Отчеты органов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Н.В.	местного самоуправления о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2019 году		
2.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Толмачева Н.В.	Отчет Отчеты органов местного самоуправления о принятии актуализированных муниципальных программ по формированию современной городской среды	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Толмачева Н.В.	Отчет Отчеты органов местного самоуправления об опубликовании принятых по итогам актуализации муниципальных программ по формированию современной городской среды	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Элефтериади Е.В.	Отчет Отчеты органов местного самоуправления о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2020 году	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Толмачева Н.В.	Отчет Отчеты органов местного самоуправления о принятии актуализированных муниципальных программ по формированию современной городской среды	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Толмачева Н.В.	Отчет Отчеты органов местного самоуправления об опубликовании принятых по итогам актуализации	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		муниципальных программ по формированию современной городской среды		
2.2.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Постановление внесение изменений в государственную программу Краснодарского края "Формирование комфортной городской среды"	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Прочий тип документа Сформирован адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Документ"	-	01.11.2021	Взаимо	Взаимо	Ляшко А.В.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды (на следующий год)		
2.2.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.2.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Ляшко А.В.	Постановление проект постановления о внесении изменений в государственную программу	-	сайт министерства ТЭК и ЖКХ КК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.2.12	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В.А.		-	-
2.2.13	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В.А.		-	-
2.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дунаев В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В.А.		-	-
2.2.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В.А.		-	-
2.2.17	Контрольная точка "Документ"	-	15.12.2022	Взаимо	Взаимо	Дунаев В.А.		-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.23	Контрольная точка "Сформирован проект постановления по внесению изменений в государственную программу "Формирование современной городской среды" в части уточнения 2025 года", значение: 1.0000, Единица	-	19.08.2024	09	05	Толмачева Н.В.	Постановление проект постановления	-	министерство ТЭК и ЖКХ КК
2.2.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сорокалетов Д.А.	1 Промежуточный отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды	-	министерство ТЭК и ЖКХ КК
2.2.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	05	04	Сорокалетов Д.А.		-	-
2.2.26	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сорокалетов Д.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.3	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	01.03.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завальный С.В.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Нет	сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Юшков Е.В.		-	-
2.3.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	31.03.2019	01	04	Юшков Е.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"								
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	02	05	Бережной Д.С.		-	-
2.3.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Завальный С.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	31.12.2021	02	04	Завальный С.В.	Прочий тип документа мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000						«Умный город/регион»		
2.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завальный С.В.		-	-
2.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Завальный С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.8	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Завальный С.В.	Отчет отчет	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	03	Завальный С.В.	Отчет отчет	-	-
2.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации"	-	31.12.2022	02	04	Завальный С.В.	Отчет отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000								
2.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завальный С.В.	Отчет отчет	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Завальный С.В.	Отчет отчет	-	Минстрой России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
2.3.13	Контрольная точка "Контрольная точка "Проведено совещание с исполнительными органами Краснодарского края, ответственными за достижение базовых показателей, указанных в приказе Минстроя РФ от 28 сентября 2023 г. № 696/ пр "Об организации исполнения ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации цифровизации городского хозяйства "Умный город", по вопросу реализации базовых показателей на территории Краснодарского края """, значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2024	04	10	Завальный С.В.	1 Протокол совещания	-	Департамент информатизации и связи Краснодарского края
2.3.14	Контрольная точка "Контрольная точка "Утверждение дорожной карты по цифровизации городского хозяйства пилотных проектов муниципальных образований Краснодарского края (город-герой Новороссийск,	-	29.03.2024	09	11	Завальный С.В.	1 Утверждение дорожной карты	-	Департамент информатизации и связи Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	город-курорт Анапа, город-курорт Сочи)", значение: 1.0000, Единица								
2.3.15	Контрольная точка "Контрольная точка "Направлены запросы в муниципальные образования Краснодарского края, в исполнительные органы Краснодарского края о необходимости предоставить данные для расчета Индекса IQ за отчетный период""	-	30.05.2024	10	12	Завальный С.В.	1 Письмо	-	Департамент информатизации и связи Краснодарского края
2.3.16	Контрольная точка "Контрольная точка "Сформирован отчет Индекса IQ за отчетный период и направлен в Минстрой РФ"", значение: 1.0000, Единица	-	25.06.2024	11	13	Завальный С.В.	1 Письмо	-	Департамент информатизации и связи Краснодарского края
2.3.17	Контрольная точка "Контрольная точка "Направлены в муниципальные образования Краснодарского края данные Индекса IQ по итогам отчетного года"", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2024	12	06	Завальный С.В.	1 Письмо	-	Департамент информатизации и связи Краснодарского края
2.3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000,	-	01.10.2024	05	03	Завальный С.В.	1 отчет	-	информация департамента информатизации и связи Краснодарско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица								го края
2.3.19	Контрольная точка "Контрольная точка "Направлены запросы в муниципальные образования Краснодарского края, в исполнительные органы Краснодарского края о необходимости предоставить данные для расчета отчета по выполнению Стандарта за отчетный период"", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2024	06	15	Завальный С.В.	1 Письмо	-	департамент информатизации и связи Краснодарского края
2.3.20	Контрольная точка "Контрольная точка "Сформирован отчет по выполнению Стандарта за отчетный период и направление его в Минстрой РФ"", значение: 1.0000, Единица	-	29.11.2024	14	03	Завальный С.В.	1 Письмо	-	Департамент информатизации и связи Краснодарского края
2.3.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завальный С.В.	Отчет отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
2.4	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Нет	сайт департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Отчет отчет	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ляшко А.В.	Отчет отчет	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Отчет отчет	-	-
2.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Отчет отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.4.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Отчет отчет	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.	Отчет отчет	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Формирование комфортной городской  
среды

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	-	387,00	703,00	935,00	1 156,00	1 296,00	1 391,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	-	-	232,00	219,00	-	-	-	-
<i>Белореченское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	7,00	6,00	-	-	-	-
<i>город Новороссийск</i>	Единица	0	2019	-	-	-	20,00	12,00	-	-	-	-
<i>Копанское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Тихорецкое</i>	Единица	0	2019	-	-	-	4,00	6,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Отраденское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
<i>Петровское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Кущевское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	6,00	4,00	-	-	-	-
<i>Воронежское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Лабинское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	6,00	8,00	-	-	-	-
<i>Роговское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
<i>Анастасиевское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Ейское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
<i>Сладковское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Смоленское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-





Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Армавир</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
<i>Туапсинское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-
<i>Куликовское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>город Краснодар</i>	Единица	0	2019	-	-	-	15,00	15,00	-	-	-	-
<i>Каневское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	3,00	-	-	-	-
<i>Выселковское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
<i>Придорожное</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Кореновское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
<i>Усть-Лабинское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	6,00	-	-	-	-
<i>Курганинское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	-
<i>Великовечненское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Белоглинское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
<i>Кухаривское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Новокорсунское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Крыловское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
<i>Андрюковское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Рудьевское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Красногвардейское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Холмское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
<i>Свободненское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Кировское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-



Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Атишеронское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	5,00	6,00	-	-	-	-
<i>Бейсузжеское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Комсомольское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Славянское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
<i>Константиновское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Парковское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Федоровское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Переясловское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Новоджерелиевское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Кропоткинское</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-







Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Таманское</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Тихорецкое</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Кореновское</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Лабинское</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>город-курорт Сочи</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Белореченское</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Темрюкское</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
2	Администратор регионального проекта	Сорокалетов Д. А.	Заместитель министра	Шапошник В. Н.	10
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
4	Участник регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
5	Участник регионального проекта	Толмачева Н. В.	Начальник отдела	-	100
6	Участник регионального проекта	Сорокалетов Д. А.	Заместитель министра	Шапошник В. Н.	10
7	Участник регионального проекта	Инюкина Т. А.	Главный консультант	-	100
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10

9	Участник регионального проекта	Инюкина Т. А.	Главный консультант	-	100
10	Участник регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
11	Участник регионального проекта	Сорокалетов Д. А.	Заместитель министра	Шапошник В. Н.	10
12	Участник регионального проекта	Толмачева Н. В.	Начальник отдела	-	100

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
14	Участник регионального проекта	Толмачева Н. В.	Начальник отдела	-	100
15	Участник регионального проекта	Инюкина Т. А.	Главный консультант	-	100
16	Участник регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
17	Участник регионального проекта	Сорокалетов Д. А.	Заместитель министра	Шапошник В. Н.	10

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Завальный С. В.	Руководитель департамента	-	10
19	Участник регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
20	Участник регионального проекта	Инюкина Т. А.	Главный консультант	-	100

21	Участник регионального проекта	Завальный С. В.	Руководитель департамента	-	10
22	Участник регионального проекта	Толмачева Н. В.	Начальник отдела	-	100
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10