

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол РПК от 29.01.2021 г. № 1,  
в редакции от 26.03.2024 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Чистая страна (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая страна (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.12.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Прошунин А.Г.		Заместитель Губернатора Краснодарского края	
Руководитель регионального проекта	Шапошник В.Н.		временно исполняющий обязанности министра	
Администратор регионального проекта	Краснощекова М.Н.		заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	
		Направление (подпрограмма)	-	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	494,6100	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,2700	427,3600	494,6100

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	3,00 00	-	-	По состоянию на 31 декабря 2024 года будет рекультивировано 4 несанкционированных свалки в границах городов, что позволит улучшить качество жизни 1 219, 1 тысяч человек.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде															
2.1	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	-	-	По состоянию на 31 декабря 2024 года будет рекультивировано 4 несанкционированных свалки в границах городов, что позволит улучшить качество	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																жизни 1 219, 1 тысяч человек.	





6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.	0,00	15 912,10	204 623,80	243 856,30	269 501,90	273 437,70	282 660,70	286 474,00	292 349,60	292 349,60	292 349,60	491 349,60
ИТОГО:		0,00	15 912,10	204 623,80	243 856,30	269 501,90	273 437,70	282 660,70	286 474,00	292 349,60	292 349,60	292 349,60	491 349,60



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Чистая страна (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов								
1.1	Результат "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. "	01.09.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	По состоянию на 31 декабря 2024 года будет рекультивировано 4 несанкционированных свалки в границах городов, что позволит улучшить качество жизни 1 219, 1 тысяч человек.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ляшко А.В.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.13	Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Направлена в	-	15.04.2021	Взаимо	Взаимо	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"								
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
1.1.20	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов", значение: 0.0000, Штука			контрольными точками отсутствует					
1.1.21	Контрольная точка "Отобраны субъекты Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов", значение: 0.0000, Штука	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	02	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.23	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.1.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шапошник В.Н.	Докладная записка Докладная записка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(результата федерального проекта)", Штука								
1.1.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.06.2023	07	09	Шапошник В.Н.	Докладная записка Докладная записка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	01.09.2023	08	04	Шапошник В.Н.	Докладная записка Докладная записка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", Штука								
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.		-	-
1.1.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.		-	-
1.1.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2023	02	04	Шапошник В.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"								
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.		-	-
1.1.33	Контрольная точка "Мониторинг хода производства работ по контракту (г. Горячий Ключ)", Процент	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа КС-3	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Мониторинг хода производства работ по контракту (г. Краснодар)", Процент	-	24.05.2024	05	07	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа КС-3	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.35	Контрольная точка "Мониторинг хода производства работ по контракту (Славянский район) ", Процент	-	14.06.2024	06	08	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа КС-3	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по контракту (г. Горячий Ключ) "	-	25.07.2024	07	09	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа КС-3	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту (г. Горячий Ключ)"	-	26.08.2024	08	10	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по контракту (г. Краснодар)"	-	25.10.2024	09	11	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа КС-3	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по контракту (г. Славянский) "	-	08.11.2024	10	12	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа КС-3	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту (г. Краснодар)"	-	25.11.2024	11	13	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту (Славянский район)"	-	10.12.2024	12	04	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результ	Шапошник В.Н.	Отчет отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует				
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде								
2.1	Результат "Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт."	01.09.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	По состоянию на 31 декабря 2024 года будет рекультивировано 4 несанкционированных свалки в границах городов, что позволит улучшить качество жизни 1 219, 1 тысяч человек.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.12.2018	Взаимо	Взаимо	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ляшко А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ляшко А.В.		-	-
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			и отсутствует	и отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.13	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году", значение: 0.0000	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ляшко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляшко А.В.		-	-
2.1.18	Контрольная точка "Отобраны субъекты Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	проектов по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде ", значение: 0.0000, Штука			вует					
2.1.19	Контрольная точка "В Минприроды России направлен годовой отчет о ходе выполнения работ по ликвидации полигона промышленных токсичных отходов «Красный бор».", значение: 0.0000, Штука	-	21.12.2022	06	04	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", Гектар	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			точками отсутствует					
2.1.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	02	04	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	29.12.2023	03	04	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Чистая страна (Краснодарский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов											
город Горячий Ключ	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-
город Краснодар	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-
Славянский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Чистая страна (Краснодарский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Штука	0	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-
<i>Славянский муниципальный район</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>город Краснодар</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>город Горячий Ключ</i>	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
2	Администратор регионального проекта	Краснощекова М. Н.	заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	-	10
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10